

AUDIT DOCUMENTAR – CLARIFICARE NR. 1

Prelungirea contractului CFMSES011011372801030/30.12.2024

CESIRO PRODUCTION S.R.L. | 30.09.2026

1. Concluzia auditului

Pachetul necesită completări înainte de depunere. Cele șase anexe sunt coerente în privința sumelor și a principalelor date finale, dar nu închid toate cerințele AFIR și necorelările tehnice cu documentele de referință.

Prioritate imediată: Partea II, corelarea ATR/configurației, justificarea procedurală și probele calendarului. Eticheta MAJOR reprezintă prioritatea remedierii documentare; nu este o decizie AFIR de neeligibilitate.

Emailul Sorinei Munteanu din 29.09.2026 accepta termenul de 8 luni numai dacă este justificat. Nu este act adițional și nu confirmă ca actuala fundamentare este suficientă.

2. Ce a fost verificat și limitele verificării

Au fost citite integral cele șase PDF-uri finale, în total 13 pagini, inclusiv vizual referatul scanat și graficul. Arhiva ZIP conține exact aceste șase PDF-uri, identice cu exemplarele din dosar după verificarea SHA-256. Au fost inventariate 38 de fișiere în dosarul prelungirii; extragerea include 24 PDF-uri / 55 pagini și variantele Word. Subauditul financiar a extras suplimentar 67 PDF-uri. Trei auditori independenți au verificat corespondența și partea tehnică, identitatea și finanțele, respectiv procedura și completitudinea.

Au fost confruntate sursele relevante identificate, fără a pretinde examinarea manuală a fiecărei pagini din întregul proiect (inventarul inițial: 761 PDF-uri și 201 DOCX, cu copii și versiuni istorice). Nu au fost verificate direct portalul AFIR și recipisele, amplasamentul, soldul furnizorului la 30.09.2026 sau validitatea criptografică a semnăturilor. Un folder denumit «depus» nu dovedește singur versiunea încărcată. Nu au fost modificate sursele semnate și nu au fost trimise mesaje externe.

Termen de răspuns: solicitarea comunicată la 29.09.2026 cere 5 zile lucrătoare. Calculul exact trebuie confruntat cu notificarea din portal și clauza comunicării. Data întocmirii 30.09 este în interiorul intervalului, dar nu dovedește depunerea.

3. Cerințele AFIR și acoperirea lor

Cerinta	Stare	Constatare
Formular Partea II	LIPSEȘTE DIN PACHET	A1 cere explicit formularul; cele șase anexe nu îl înlocuiesc.
Reducerea termenului	PROPUȘĂ COERENT	Implementare 31.05.2027; execuție 31.08.2027; acceptarea este condiționată de justificare.
Notă explicativă și memoriu	PREZENTE, DE COMPLETAT	D1/D2; trebuie întărite probele și motivarea pe termene procedurale.
Grafic fizic și financiar	PREZENT	D6; datele exacte ale notificărilor/probelor trebuie precizate.
Grafic eșalonare plăți	PREZENT, CIFRE CORECTE	D4; nu există dovadă că revizia 30.09 este deja acceptată.
Termene procedurale legale	INSUFICIENT EXPLICITATE	Lipsesc încadrarea documentată, articolele, duratele și evenimentele care declanșează termenele.
Urgentare PTE-IU / DEER	PROGRAMATĂ, DOVEZI INSUFICIENTE	Octombrie 2026 este o estimare; sunt necesare un stadiu și termene ferme asumate.
Mentținere eligibilitate / indicatori	DECLARATĂ, NECESITĂ CORELĂRI	Configurația ATR, puterea nominală și calendarul consumatorului eligibil.
Confirmare primire email	ÎNDEPLINITĂ	Confirmarea beneficiarului este identificată la 29.09.2026.
Depunere în 5 zile lucrătoare	NEVERIFICATĂ ÎN PORTAL	Este necesară recipisa, cu data și lista exactă a fișierelor.

4. Constatari prioritare si corectii concrete

C = pachetul actual; H = documente istorice sau variante de lucru. Pentru fiecare punct sunt separate observatia si actiunea necesara. Lipsa unei dovezi in ZIP nu demonstreaza ca documentul nu exista in alta parte.

C01 | MAJOR | Lipsește formularul Partea II

Tip: Lipsă certă în pachet | Sursa: A1; ZIP final

AFIR cere completarea, semnarea și încărcarea formularului Partea II. Arhiva conține numai D1–D6; niciunul nu este acest formular.

Remediere: Completați modelul primit, cu număr real din registratură, data, contractul, referința 1382394, răspuns punctual și opis. Semnați și includeți formularul în răspuns. Nu a fost verificată o eventuală încărcare separată în portal.

C02 | MAJOR | Justificarea celor 8 luni nu cuantifică termenele procedurale

Tip: Cerință insuficient acoperită | Sursa: D2 p. 2–3; D3 p. 2; A1 p. 1–2

Sunt prezentate luni și estimări, dar nu un tabel cu articolul, durata, condiția de pornire și dovada aferentă fiecărei etape critice. Invocarea generală a Ordinelor 51/2019 și 3/2023 nu explică de ce sunt necesare exact 8 luni.

Remediere: Introduceți etapă / act și articol / categorie / termen / declanșator / dată / dovadă. Separați termenele legale de livrări comerciale și rezervele de planificare; nu adunați automat termene care se pot suprapune.

C03 | MAJOR | 2.222 × 450 W = 999,900 kWp, nu 999,780 kWp

Tip: Necorelare tehnică verificată | Sursa: D1 p. 1–2; D2 p. 1–2, 4; D3 p. 1–2; T2

Cantitatea și puterea unitară declarate însumează 999,900 kWp, cu 0,120 kWp peste indicatorul repetat în documente. Diferența există și în documentația anterioară; nu este creată de această revizie.

Remediere: Proiectantul trebuie să coreleze cantitatea, modelul, puterea DC, puterea AC și limita de evacuare, raportate la documentele aprobate și executate. Nu modificați unilateral indicatorul contractual și nu echivalați limitarea evacuării cu puterea nominală DC.

C04 | MAJOR | ATR-ul identificat păstrează configurația veche

Tip: Necorelare cu ATR | Sursa: T1; T2; D2 p. 2–3; D3 p. 1–2

ATR: 1.754 Canadian Solar de 570 W și 8 × 100 kW + 20 × 10 kW. Clarificare: 2.222 Suntech de 450 W, 8 invertoare 100KTL-M2 montate și încă 2 de livrat. Secțiunea de corelare din referat este generică și nu explică diferența.

Remediere: Obțineți un tabel ATR / AA1 AFIR / executat și confirmarea sau demersul concret DEER necesar configurației efective. Includeți numărul/data ATR și eventualele etape de actualizare în calendar.

C05 | MAJOR | Cauzele neimputabile sunt afirmate prea categoric

Tip: Afirmare insuficient probată | Sursa: D5 p. 1; D2 p. 2–3; D3 p. 3

Declarația atribuie întârzierea unor cauze neimputabile din racordare. Memoriul include și achiziții restante, finanțarea lor din rambursarea Tranșei 1 și PTE-IU încă de elaborat. Nu este anexată o cronologie care să demonstreze pentru fiecare întârziere cauza exterioară.

Remediere: Documentați comenzile, solicitările către proiectant/DEER, completările, răspunsurile și plățile scadente. Restrângeți declarația la fapte demonstrate. AFIR ceruse demersuri pentru ATR încă în mesajul din 26.02.2025; această cronologie trebuie explicată.

C06 | MAJOR | Urgentarea PTE-IU este doar programată generic

Tip: Dovadă insuficientă | Sursa: D1 p. 2; D2 p. 2–3; D3 p. 2; D6

Octombrie 2026 este prevăzut pentru elaborare, verificare și depunere, fără termen ferm asumat, stadiu datat ori dovadă de depunere în pachet.

Remediere: Anexați confirmarea proiectantului cu stadiu, responsabil nominal și date de predare/verificare/depunere. Dacă există depunere, citați numărul și data reale. Explicați progresul după ATR din 05.08.2026.

C07 | MAJOR | Livrarea până la 15.01.2027 nu este susținută de un angajament actual în ZIP

Tip: Calendar comercial neprobat | Sursa: D2 p. 3; D3 p. 2–3; T3; variante AA4 din 16.3/word

AA2 semnat menține PIF la 30.09.2026. AA3 modifică numai contul bancar. Variantele AA4 de lucru găsite păstrează anul 2028; în arhiva clarificării nu există angajament actualizat al SUNTREE pentru noul calendar.

Remediere: Obțineți confirmare sau act adițional semnat cu echipamentele restante și termenele corelate: livrare până la 15.01, montaj până la 28.02, probe și recepție în aprilie–mai 2027. Probați finanțarea achizițiilor dacă rambursarea întârzie.

C08 | MEDIU | Notificările și probele au nevoie de date exacte

Tip: Risc condiționat de încadrare | Sursa: D2 p. 3; D3 p. 2; D6 rândurile 7–9

Notificările sunt indicate în ianuarie–aprilie, iar punerea sub tensiune pentru probe în martie–15.04.2027. Fără categoria confirmată și ziua depunerii dosarului nu poate fi demonstrată respectarea termenului anterior probelor.

Remediere: Dacă DEER confirmă categoria B, pentru probe la 15.04 cererea și DUG trebuie depuse cu minimum 3 luni înainte, cel târziu 15.01; pentru probe în martie poate fi necesar decembrie 2026. Stabiliți separat regimul stocării. Nu se constată automat o încălcare doar din intervalele desenate.

C09 | MEDIU | Plățile integral achitate se referă la obligațiile scadente

Tip: Formulare de susținut prin probe | Sursa: D5 p. 1; D2 p. 2–3; T3; F4

Sunt confirmate plăți de 2.985.000 lei cu TVA. Declarația spune că toate obligațiile scadente sunt achitate; soldul contractual rămas nu infirmă singur această afirmație, dar nici raportul din august nu confirmă toate scadențele până la 30.09.

Remediere: Anexați fișa furnizorului, confirmarea soldului și scadențarul/proforme. Precizați suma achitată și soldul nescadent; evitați formularea care poate sugera plata întregului contract.

C10 | MAJOR | Calendarul consumatorului eligibil nu este corelat explicit cu PIF

Tip: Condiție de fond de verificat | Sursa: D5; D6; N1–N3

Clarificarea planifică centrala în aprilie 2027. Analize interne din septembrie discută încă achiziții viitoare ale liniei alimentare, inclusiv o campanie în toamna 2027. Aceste propuneri nu dovedesc nici funcționarea, nici inexistența fabricii, dar cer reconciliere cu autoconsumul asumat.

Remediere: Verificați stadiul real, documentele de autorizare/recepție, inventarul tuturor consumatorilor eligibili și profilul energetic. Introduceți un jalon probat pentru disponibilitatea consumului eligibil. Nu tratați puterea unei singure linii propuse ca putere a întregii fabrici.

C11 | MINOR | Referatul nu are număr și dată proprie vizibile

Tip: Trasabilitate | Sursa: D3 p. 1–3

Există semnătură olografă ing. Mihai Fleșer și semnătură electronică a beneficiarului din 30.09.2026, dar nu un număr/data de emitere explicită a proiectantului.

Remediere: Solicitați identificarea reviziei, număr/data emiterii și documentul înlocuit; resemnați forma finală.

C12 | MINOR | C3.1 nu are număr propriu de înregistrare vizibil

Tip: Trasabilitate administrativă | Sursa: D1 p. 1–3; D2 nr. 161; D5 nr. 160

Nota are dată și semnătură, dar nu număr propriu vizibil. Registrul beneficiarului nu a fost verificat. Ordinea 160/161 nu este o eroare în sine.

Remediere: Verificați înregistrarea notei și răspunsului. Folosiți exclusiv numerele reale; nu transferați automat numărul memoriului asupra C3.1.

C13 | MINOR | Uniformizați convenția luni / date finale

Tip: Precizie calendaristică | Sursa: D1; D2; D5; D6; B1 art. 2 și 6

Datele 31.05.2027 și 31.08.2027 sunt coerente între documente. Totuși, 29/32 luni calculate strict de la 30.12.2024 conduc la 30.05/30.08. Între 31.05 și 31.08 sunt 92 zile; contractul păstrează maximum 90 zile pentru plata cererii, cu excepțiile contractuale.

Remediere: Stabiliți expres datele și convenția în actul adițional. Termenul de execuție nu trebuie prezentat ca autorizare automată a unei plăți după termenul contractual. Nu este, singur, motiv de respingere demonstrat.

C14 | MINOR | Emailul .com diferă de .ro din contract

Tip: Contact | Sursa: D2/D5; B1 p. 1; A1/A2

Contractul are cosmin.covaciu@cesiro.ro; documentele actuale și corespondența efectivă AFIR folosesc cosmin.covaciu@cesiro.com. Nu este demonstrat că adresa actuală este greșită.

Remediere: Confirmați adresa de contact în portal și păstrați dovada actualizării, dacă a fost necesară.

5. Neconcordante in documentele istorice

Aceste puncte trebuie corectate de autorii documentelor ori clarificate prin versiunea efectiv depusa. Nu schimbati cifrele corecte ale clarificarii dupa erori materiale din sursele vechi.

H01 | MEDIU | Raportul ATTA are o transcriere greșită de 0,45 lei

Sursa: F3 p. 3; D2 p. 2

Bugetul 4.3 apare ca 2.945.993,50 în raport, în loc de 2.945.993,05. Memoriul actual are cifra corectă.

Remediere: Solicitați auditorului îndreptarea erorii materiale; nu modificați cifrele corecte ale clarificării după greșeala din raport.

H02 | MEDIU | Două date de plată au anul 2024 în loc de 2026

Sursa: F3 p. 3–4; F4 p. 4 și 7

Raportul indică 25.02.24 și 23.03.24; extrasele confirmă 25.02.2026 și 23.03.2026. Intervalul global din raport și clarificarea actuală sunt corecte.

Remediere: Cereți rectificare autorului raportului, cu referințe la tranzacțiile doveditoare.

H03 | MEDIU | PV8 indică altă dată a cererii de rambursare

Sursa: PV_08_Receptie_partiala_transa1_03_07_2026 v1.pdf p. 1; F1

PV8 examinat trimite la cererea 1/07.08.2026, iar AP1.1 v2 și auditul la 1/12.08.2026. Clarificarea folosește corect 12.08.2026.

Remediere: Verificați versiunea efectiv încărcată și îndreptați referința greșită dacă este cazul. Data PV8 rămâne 03.07.2026.

H04 | MEDIU | Documentele anterioare alternează cantități și specificații

Sursa: 16.1 Act aditional 1/PDF Semnat si Depus/Referat_proiectant_CESIRO__s.pdf p. 4, 7; memoriul consolidat p. 3, 6

Referatul anterior indică 2.221 panouri, AA1 aprobă 2.222; tabelul indică 4 MPPT/8 intrări, iar textul 10 MPPT/20 intrări. Acestea sunt necorelări ale surselor istorice.

Remediere: Proiectantul trebuie să stabilească o singură configurație finală, susținută de acte aprobate și fișe producător. Nu atribuiți automat toate erorile vechi celor șase PDF-uri actuale.

H05 | MEDIU | Echivalența Nth+/Nkh+ și garanțiile necesită separare

Sursa: Email 09.07.2026, Notificare_Rectificare_CESIRO_AFIR semnat.pdf și fișe; T3

Notificarea descrie diferența ca aspect/finisaj și garanții de produs identice 25 ani. Fișele disting bifacial/monofacial și garanția producătorului de 25 versus 15 ani. Furnizorul poate asuma contractual o garanție suplimentară.

Remediere: Clarificați separat diferența tehnică, garanția producătorului, cea a furnizorului și performanța. Nu deduceți automat încălcarea garanției contractuale de 25 ani din fișa de 15 ani.

H06 | MINOR | Nu reutilizați drafturile AA4 și referințele istorice necorelate

Sursa: 16.3/word/6_Act_aditional_nr4_contract_275.docx; 3.4.1 draft AA1; memoriu consolidat anterior

Draftul AA4 păstrează 2028, o referință necompletată și ordinea numelui «Nicolae Fețișer Florin». Draftul AA1 confundă în antet data actului cu data contractului; semnatul are antet corect. Extrasul memoriului consolidat arată anul 2214; acesta necesită confirmare vizuală înainte de calificare definitivă.

Remediere: Corectați copiile de lucru și stabiliți versiunile înlocuite. Pentru semnate, îndreptarea trebuie făcută de autor. Nu prezentați o anomalie de OCR neconfirmată ca eroare certă.

6. Control financiar

Capitol	Buget lei	Trasa 1 lei	Ramas lei	Procent
Cap. 4.2	1.942.270,24	1.185.950,41	756.319,83	61,06%
Cap. 4.3	2.945.993,05	1.279.191,74	1.666.801,31	43,42%
Cap. 5.1.2	1.806,14	1.800,00	6,14	99,66%
TOTAL	4.890.069,43	2.466.942,15	2.423.127,28	50,45%

TVA aferenta Trasei 1: 518.057,85 lei. Total platit cu TVA: 2.985.000,00 lei. Cele opt plati: 500.000 (18.02), 400.000 (23.02), 500.000 (24.02), 150.000 (25.02), 500.000 + 400.000 (23.03), 500.000 + 35.000 (06.04), toate in 2026. Sursa: F4.

Valoarea contractului de furnizare din AA2 este distincta de valoarea eligibila a finantarii. De asemenea, contul BCR folosit la plati si contul EXIM destinat incasarii ajutorului au roluri diferite; existenta ambelor nu este, singura, o eroare.

7. Control identitati, adrese si coduri

Element	Referinta	Evaluare
Beneficiar	CESIRO PRODUCTION S.R.L.; CUI 45050734; J01/1328/2021	Concordă cu contractul și ONRC istoric. J1/J01 sunt variante de formatare.
Reprezentant	Covaciu Cosmin-Adrian / Cosmin-Adrian Covaciu	Aceeași persoană; ordinea nume/prenume nu este o neconcordanță.
Sediu	Alba Iulia, str. Theodor Pallady nr. 5, jud. Alba	Concordă în sursele examinate.
Amplasament	Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 96, jud. Mureș; Hala C1; CF 58300 / 58300-C1	Confirmat în documentele de execuție; orice anomalie de extras ATR trebuie verificată vizual înainte de a declara numărul greșit.
Furnizor	SUNTREE SOLAR TECH S.R.L.; CUI 46361925; J01/817/2022; str. Augustin Bena nr. 14, Alba Iulia	Fenișer Nicolae Florin. Contract nr. 275 la furnizor / nr. 05 la beneficiar, din 01.02.2024.
Proiectant	ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L.; CUI 30332737; str. Simion Bărnuțiu nr. 3, Alba Iulia	Șef proiect ing. Mihai Fleșer. Verificați denumirea juridică după acte/CUI, nu după grafica logo-ului.
Auditor	ATTA CONSULTING S.R.L.; CUI 15977969; Tamas-Szora Atila	Raport 206/12.08.2026; opinia privește cheltuielile examinate pentru Trasa 1.
Finanțator	AFIR – CRFIR 7 Centru Alba Iulia; Alexandru Ioan Cuza nr. 23	Sorina Munteanu, Teodora Maxim-Maier, Emilia-Luciana Olar. Semnatura Lidia-Delia Bogdan din contract are altă funcție; nu este automat contradicție.
Coduri	CFMSES011011372801030; FMSSES011011372801030; RFMSES011011372801030	Prefixe pentru documente diferite; sufixul .1 apare pentru prima cerere. Nu le uniformizați mecanic.

8. Compararea versiunilor si a cronologiei

Element	Depus anterior / sursa	Revizia actuala
Implementare	30.06.2028, 42 luni	31.05.2027, 29 luni
Executie	30.09.2028, 45 luni	31.08.2027, 32 luni
Cerere initiala	Memoriu 145/18.08.2026; inregistrare R1-SIBA-SE-765/19.08.2026	Memoriu 161/30.09.2026 actualizeaza fundamentarea
Transa finala	Grafic anterior din dosarul de rambursare: septembrie 2026; cererea initiala de prelungire: iunie 2028	Mai 2027, 2.423.127,28 lei
Stadiu fizic	Formulare vechi generica: lucrarile de montaj sunt finalizate	Mai precis: montate panouri si 8 invertoare; raman livrari/montaj/integrari
AA1 AFIR	30.06.2026: modificare tehnica	Nu aproba implicit prelungirea actuala
Respingere 07.08.2026	Priveste cererea mono/bifacial, nu prelungirea	Nu trebuie citata ca respingere a prelungirii
Acceptare grafic 13.08.2026	Se refera la graficul de atunci	Nu este acceptarea rectificarii din 30.09
AA3 furnizor 15.07.2026	Schimba numai contul bancar	Nu prelungeste PIF din 30.09.2026

9. Elemente confirmate

- ZIP-ul conține exact cele șase PDF-uri finale, identice după SHA-256.
- Sumele, procentele și diferențele dintre buget, Tranșa 1 și rest sunt corecte.
- Plățile către furnizor totalizează 2.985.000 lei cu TVA, confirmate prin opt plăți în extrase.
- Memoriul distinge suma solicitată de suma efectiv încasată; nu afirmă că rambursarea a fost deja primită.
- Datele finale sunt coerente între anexe, iar implementarea este separată de intervalul pentru plata finală.
- PV7/30.06.2026, PV8/03.07.2026 și raportul 206/12.08.2026 susțin în esență stadiul și cifrele citate.
- Confirmarea primirii solicitării AFIR există; nu trebuie refăcut auditul ca și cum ar lipsi.
- Toate cele șase PDF-uri au câmpuri structurale de semnătură completate. Aceasta nu echivalează cu validarea criptografică a certificatelor.

10. Ordinea recomandă a remedierilor

1. Completați Partea II, cu opis și numere reale din registratură.
2. Obțineți corelarea tehnică ATR / AA1 / executat și confirmați încadrarea și demersurile necesare DEER.
3. Introduceți termenele procedurale și datele ferme, susținute de angajamentele proiectantului și furnizorului.
4. Susțineți declarația prin cronologia întârzierilor, scadențar/sold și stadiul consumatorilor eligibili.
5. Corelați contractul SUNTREE și calendarul fabricii cu termenul de implementare solicitat.
6. Cereți autorilor îndreptarea erorilor istorice relevante, păstrând originalele semnate.
7. Refaceți PDF-urile după corectare, resemnați, validați semnăturile și creați o arhivă cu versiuni unice.
8. Depuneți în termenul comunicat și salvați recipisa cu lista fișierelor. Nu tratați emailul despre 8 luni ca act adițional aprobat.

Toate modificările de conținut trebuie făcute în sursele editabile și apoi semnate din nou. Auditul nu modifică documentele semnate și nu formulează în locul proiectantului sau beneficiarului afirmații despre fapte care nu au fost probate.

11. Surse si localizarea probelor

Caile de mai jos sunt relative la proiect: \\192.168.100.169\Comun\00. Proiecte 2025\AFIR FotoVoltaic 1

D1

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/1_Formular_C3_1_Nota_explicativa_revizuita_31_05_2027_EXECUTIE_31_08_2027_s.pdf
3 pagini; data 30.09.2026; nota C3.1.

D2

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/2_Memoriu_justificativ_prelungire_ss.pdf
4 pagini; nr. 161/30.09.2026.

D3

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/3. Referat_proiectant_prelungire_CESIRO_s.pdf
3 pagini scanate, inspectate vizual; semnătură ing. Mihai Fleșer și semnătură electronică beneficiar.

D4

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/4. AP_0.0_grafic_de_esalonare_SEs_.pdf
1 pagină; RECTIFICAT; 30.09.2026.

D5

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/5_Declaratie_proprie_raspundere_ss_.pdf
1 pagină; nr. 160/30.09.2026.

D6

16.3 Act additional 2 - Prelungire termen/Clarificare nr1/6. Grafic_implementare_fizica_financiara_CESIRO_31_05_2027_.pdf
1 pagină; 30.09.2026; intervalele au fost inspectate vizual.

A1

Comunicatii oficiale AFIR/Emailuri/18_2026-09-29_1147_Solicitare informatii suplimentare/email.txt
Email AFIR 29.09.2026, 11:47; scrisoare 1382394. ID email 688c3539-2d6d-447c-a722-fdb8ebafb8ee.

A2

Email Sorina Munteanu, 29.09.2026, 14:43, RE: Solicitare informatii suplimentare
«Este un termen acceptabil dacă este justificat de dvs.» ID d4316c89-9a28-4bb8-a721-4f7a81e7c39f.

B1

11. Contract Finantare Semnat/Contract de finantare Afir Cesiro Production.pdf
Art. 2, 3, 6 și 9; ultima semnătură vizibilă 30.12.2024.

B2

11. Contract Finantare Semnat/AnexaI_FM semnat.pdf
Art. 3(1), 9 și 12; p. 1, 4–5, 7.

B3

11. Contract Finantare Semnat/AnexaIV_FM semnat.pdf
Instrucțiuni de plată anexate contractului; confruntarea cu procedura aplicabilă actuală rămâne necesară.

T1

ATR 7030260605876/05.08.2026 – DATR011ProsumatorPJ.pdf
Email Norbert Bako 12.08.2026; ID b4275ad4-06e8-43e9-88ca-2c6be633efb6; atașament a978c65b-02c8-4a0c-bf13-69d4c13d3a32. Tabele tehnice și p. 5–7, 11.

T2

16.1 Act additional 1/Act de semnat AFIR/Act Additional Semnat/C3.3.4_.pdf

AA1 AFIR nr. 1.360.244/30.06.2026, p. 1–2.

T3

30.1 Cerere Rambursare 1/4. Contracte, achiziții și documente suport pentru cheltuieli/Acte aditionale 1-2-3_.pdf

6 pagini inspectate vizual: AA3 p. 1; AA2 p. 2–4; AA1 p. 5–6.

F1

30.1 Cerere Rambursare 1/2.1 Cererea de rambursare propriu-zisă/AP 1.1 SE Cerere de rambursare-v2.pdf

Cererea 1/12.08.2026, p. 1–3.

F2

30.1 Cerere Rambursare 1/1. Graficul de Esalonare a platilor/AP_0.0_grafic_de_esalonare_SEV4.pdf

Grafic anterior; tranșa finală septembrie 2026.

F3

30.1 Cerere Rambursare 1/12. Raportul de audit financiar/Raport de Audit Atta-Consulting_.pdf

Raport 206/12.08.2026; p. 1–6 inspectate vizual.

F4

30.1 Cerere Rambursare 1/2.2 Facturi si Extrase de cont- DE EDITAT/Extras de cont_factura_situatie_de_lucrari_furnizor.pdf

Plăți p. 3–4, 7–8; factura SST0033/03.07.2026, p. 16.

N1

Justificare activitate alimentara - 30.09.2026/01_Nota_justificativa_AFIR.pdf

Proiect de notă, nu dovadă de funcționare efectivă; p. 2–3.

N2

50. Fabrica Nuci/TechnoMS/Analiza tehnico-economica oferta TEHNO MSS 400 kg-h - CESIRO PRODUCTION - 2026.09.24.docx

Secțiunea 9: propuneri de achiziție în primăvara 2027 / campanie toamna 2027.

N3

50. Fabrica Nuci/TechnoMS/Analiza tehnico-economica oferta TEHNO MSS 400 kg-h - v2 cu propuneri de completare - CESIRO PRODUCTION - 2026.09.28.docx

Secțiunile 9.5 și 10: configurație propusă, fără a proba stadiul fizic al întregii fabrici.

12. Surse publice pentru verificarea procedurii

Surse primare consultate în cursul auditului. Aplicabilitatea concreta depinde de categoria tehnica și de versiunea procedurii aplicabile contractului; nu rezultă exclusiv din titlul unei pagini web.

Procedura ANRE 51/2019, text consolidat

Pentru categoria B, art. 18(2)/23(1): solicitare și DUG cu minimum 3 luni înainte de punerea sub tensiune; art. 23(3): documente pregătitoare cu minimum 10 zile. Încadrarea trebuie confirmată.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/288592>

Ordin ANRE 20/2025

Modificarea identificată privește art. 59(3) și 93(3), nu articolele 18/23 citate.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/298436>

Praguri categoriei unități generatoare

La tensiune sub 110 kV, A sub 1 MW și B de la 1 MW la sub 5 MW. DC 999,780/999,900 kWp versus AC 1.000 kW impune confirmarea încadrării relevante.

Norma ANRE 3/2023 – stocare

Art. 31 lit. b diferențiază termenul DTIS: minimum 2 luni pentru A și 3 luni pentru B/C/D, cu verificarea excepțiilor și aplicabilității. Nu aplicați automat categoria centralei stocării.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/264042>

AFIR – index proceduri alte programe

Afișează mai multe versiuni PO-SEC. Versiunea aplicabilă contractului trebuie confirmată; indexul singur nu rezolvă aplicabilitatea.

<https://www.afir.ro/instrumente/instrumente-de-lucru/proceduri-alte-programe-de-finantare/>

PO-SEC Ediția I Revizia 3

Secțiunea 8.4: nota înregistrată/semnată și justificări; adresa furnizorului este legată de situația în care întârzierea îi este imputată.

<https://www.afir.ro/media/ujjfaxqk/manual-procedura-operationala-inregistrare-modificare-si-monitorizare-contractare-schema-energie-editia-i-revizi-a-3.pdf>

PO-SEC Ediția II Revizia 1, exemplar publicat

Exemplarul inspectat are numărul ordinului necompletat pe prima pagină. Nu îl tratăm ca dovadă definitivă a intrării în vigoare.

<https://www.afir.ro/media/q0ilmjr2/procedura-operationala-modificare-contracte-schema-energie-ed-ii-rev-1.pdf>

13. Evidenta lucrarilor

JURNAL_OBIECTIVE_ACTIUNI_REZULTATE.txt prezinta obiectivele, actiunile si rezultatele. JURNAL_COMENZI.jsonl contine evenimentele operationale consemnate de la solicitarea jurnalului. ISTORIC_COMENZI_REZULTATE.jsonl pastreaza apelurile si rezultatele instrumentelor din aceasta sesiune, fara exportul mesajelor conversatiei sau al rationamentului intern.

Note independente: tehnic_email.txt, identitate_financiar.txt, procedura.txt. Extractii: extragere_prelungire.json, identitate_extragere.json. Verificarea structurala a semnatuurilor: procedura_semnaturi.json.