

Besprechungsunterlage

Toms Ziviltechniker GmbH – Angebote ANG 839 / ANG 840 / ANG 855

Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling) – Dachgeschossausbau, statische
Ertüchtigung, Aufzugszubau

Termin	Freitag, 18.09.2026, 08:30 Uhr
Ort	Toms Ziviltechniker GmbH, Wiener Büro, Margaretensstraße 93, 1050 Wien (Tel. +43 1 310 07 07)
Gesprächspartner	Dipl.-Ing. Ferdinand Toms (Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen); Organisation: Simona Hotea (Sekretariat, simona.hotea@toms.at)
Bauherrin	A&C Wohnart Immobilien GmbH (FN 668224h, HG Wien), Schallergasse 35, 1120 Wien – Cosmin Covaciu, Geschäftsführer
Bauvorhaben	Baubescheid MA 37 vom 21.04.2023, GZ MA37/1539234-2021-1; geplanter Baubeginn 01.10.2026, Bauzeit ca. 12 Monate
Inhalt	Zusammenfassung (angefragt / beantwortet / offen), Gesprächsleitfaden, vollständige Korrespondenz 10.08.–17.09.2026 (15 E-Mails, 3 Telefonate), Original-Angebote als Anlagen A1–A3
Quellen	EVA-Postfach office@ac-wohnart.at ; Projektordner 03. Proiectare\Statik und 04. Firma + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur); Vorbereitungsmaterial vom 08.09.2026
Stand	17.09.2026, 17:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung: Was wurde angefragt, was wurde beantwortet, was ist offen	3
1.1 Chronologie im Überblick	3
1.2 Angebotsübersicht und Honorare	3
1.3 Anfragen und Antworten im Detail	4
1.4 Offene Punkte (schriftlich noch nicht beantwortet)	5
1.5 Gesprächsleitfaden – Kernfragen für den Termin	6
2. Korrespondenz in chronologischer Reihenfolge	7
E-Mail 1 · 10.08.2026 · A&C → Toms: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	7
E-Mail 2 · 10.08.2026 · A&C → Toms: Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG)	7
E-Mail 3 · 26.08.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG)	8
E-Mail 4 · 26.08.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	8
E-Mail 5 · 02.09.2026 · A&C → Toms: Ihr Angebot ANG 839 vom 20.08.2026 – herzlichen Dank; Bitte um ein erweitertes Gesamtangebot für die statisch-konstruktive Bearbeitung – Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien	9
E-Mail 6 · 02.09.2026 · A&C → Toms: Re: AW: Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG)	11
E-Mail 7 · 07.09.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	11
E-Mail 8 · 07.09.2026 · A&C → Toms: AW: Ihr Angebot ANG 855 (Tragwerksplanung) - herzlichen Dank; Terminvorschlag Objektbegehung Do., 10.09.2026, Schallergasse 35 + einige Verstaendnisfragen	12
08.09.2026 – Telefonat: Terminabstimmung Objektbegehung / Angebotsbesprechung	12
E-Mail 9 · 09.09.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	13
E-Mail 10 · 10.09.2026 · A&C → Toms: Re: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	13
E-Mail 11 · 10.09.2026 · Toms → A&C: C751 Wurmbstraße 48, 1120 Wien - Rechnung 77260142	14
11.09.2026 – Telefonat: Fixierung Termin Anbotsbesprechung mit DI Toms	15
E-Mail 12 · 11.09.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	15
E-Mail 13 · 17.09.2026 · A&C → Toms: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	15
E-Mail 14 · 17.09.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	15
17.09.2026 – Telefonat: Bestätigung der neuen Uhrzeit 08:30 Uhr	15
E-Mail 15 · 17.09.2026 · Toms → A&C: AW: Angebotsanfrage Prüfenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien)	16
3. Anlagen (Original-Angebote)	17
Anlage A1: Angebot ANG 839 vom 20.08.2026 – Prüfenieur §§ 127/128 BO Wien (8.000,00 EUR netto)	18
Anlage A2: Angebot ANG 840 vom 20.08.2026 – Planungs- und Baustellenkoordination BauKG (11.040,00 EUR netto)	19
Anlage A3: Angebot ANG 855 vom 03.09.2026 – Tragwerksplanung / Ausführungsstatik (26.500,00 EUR netto)	20

Legende: ■ blau hinterlegt = von A&C Wohnart gesendet · ■ grün hinterlegt = von Toms empfangen · ■ gelb = Telefonat (nur indirekt dokumentiert). E-Mail-Texte sind wörtlich wiedergegeben (Schreibweise wie im Original, in den Erstschriften ohne Umlaute); zitierte Vorgängermails wurden entfernt. Uhrzeiten: Wiener Zeit.

1. Zusammenfassung: Was wurde angefragt, was wurde beantwortet, was ist offen

Die A&C Wohnart Immobilien GmbH hat die Toms Ziviltechniker GmbH am 10.08.2026 um zwei Angebote gebeten (Prüfingenieur gem. § 127 BO Wien; Planungs- und Baustellenkoordination gem. BauKG) und am 02.09.2026 zusätzlich um ein Gesamtangebot für die statisch-konstruktive Bearbeitung (Ausführungsstatik, Konstruktionspläne, statische Betreuung). Toms hat alle drei Angebote gelegt (ANG 839, ANG 840, ANG 855). Die anschließend gestellten neun Verständnis- und Abgrenzungsfragen (07.09.2026, wiederholt am 10.09.2026) sowie der angefragte Roadmap/Terminplan sind bis heute **schriftlich unbeantwortet**; Toms hat stattdessen einen persönlichen Besprechungstermin angeboten, der nach zwei Verschiebungen für **Freitag, 18.09.2026, 08:30 Uhr** im Wiener Büro fixiert und am 17.09.2026 bestätigt wurde. Eine Objektbegehung durch DI Toms hat bisher nicht stattgefunden.

1.1 Chronologie im Überblick

Datum	Richtung	Inhalt	Status
10.08.2026	A&C → Toms	Angebotsanfrage Prüfingenieur § 127 BO (E-Mail 1) und Angebotsanfrage BauKG-Koordination (E-Mail 2); Angebot erbeten bis 29.08.2026	beantwortet
26.08.2026	Toms → A&C	Angebot ANG 840 BauKG 11.040 EUR (E-Mail 3, Anlage A2) und Angebot ANG 839 Prüfingenieur 8.000 EUR (E-Mail 4, Anlage A1); beide datiert 20.08., gültig bis 19.09.2026	erhalten
02.09.2026	A&C → Toms	Dank für ANG 839; Bitte um Gesamtangebot Statik in 4 Positionen + 5 Zusatzangaben; Beilagenverzeichnis (E-Mail 5); WeTransfer-Link mit Projektunterlagen, 77 MB (E-Mail 6)	teilweise beantwortet
07.09.2026	Toms → A&C	Angebot ANG 855 Tragwerksplanung 26.500 EUR, datiert 03.09., gültig bis 03.10.2026 (E-Mail 7, Anlage A3)	erhalten
07.09.2026	A&C → Toms	Dank für ANG 855; Terminvorschlag Objektbegehung Do. 10.09., 12:00 Uhr; neun Verständnisfragen (E-Mail 8)	Termin abgelehnt, Fragen offen
08.09.2026	Telefonat	Terminabstimmung Covaciu / Hotea (T1)	–
09.09.2026	Toms → A&C	Diese Woche kein Termin möglich; Bitte um Terminvorschläge (E-Mail 9)	–
10.09.2026	A&C → Toms	Absicht zur Beauftragung Phase 1 (ANG 855 + ANG 839, ggf. Bauwerksbuch; BauKG/ANG 840 zurückgestellt); neun Punkte erneut; Roadmap A–F; Zeitplan bis 18.09.; Begehung über Anastasia Covaciu; Video-Call (E-Mail 10)	unbeantwortet
10.09.2026	Toms Consult → A&C	Rechnung 77260142 Wurmstraße 48 (E-Mail 11) – nicht projektbezogen, vermutlich Fehlzustellung	klären
11.09.2026	Telefonat + E-Mail	Termin Anbotsbesprechung mit DI Toms fixiert: Fr. 18.09.2026, 07:00 Uhr, Wiener Büro (T2, E-Mail 12)	fixiert
17.09.2026	A&C ↔ Toms	Bitte um Terminbestätigung (E-Mail 13); Toms: erst ab 08:30 möglich (E-Mail 14); Telefonat (T3); Bestätigung 18.09.2026, 08:30 Uhr (E-Mail 15)	bestätigt

1.2 Angebotsübersicht und Honorare

Angebot	Leistung	Netto EUR	Brutto EUR	Gültig bis	Wesentliche Bedingungen
ANG 839 20.08.2026 (Anlage A1)	Prüfingenieur gem. §§ 127 und 128 WBO, exkl. Bauwerksbuch; alle Beschauen und Abnahmebefunde; ZT-Bestätigung gem. § 127 zur Fertigstellungsanzeige; Bestätigung Unabhängigkeit	8.000,00	9.600,00	19.09.2026 (läuft am Tag nach dem Termin ab!)	Annahme 15 Begehungen; Std-Satz 155 EUR; Verfügbarkeit bei kritischen Phasen gegeben; Mehraufwand > 10 % → Abrechnung nach Stunden; 30 Tage netto

Angebot	Leistung	Netto EUR	Brutto EUR	Gültig bis	Wesentliche Bedingungen
ANG 840 20.08.2026 (Anlage A2)	Planungskoordination (SiGe-Plan, USP) 1.200 EUR + Baustellenkoordination 9.840 EUR (Annahme 12 Monate, Abrechnung nach tatsächlicher Bauzeit)	11.040,00	13.248,00	19.09.2026	Sonderbesprechungen / Zusatzbegehungen > 1x/Woche 125 EUR/h; Besprechungen bei Planungskoordination gesondert; kein Fachkundenachweis, kein Begehungsintervall angegeben. Beauftragung in Phase 1 zurückgestellt (E-Mail 10).
ANG 855 03.09.2026 (Anlage A3)	Pos. 1.2.1 Ausführungsplanung: Ausführungsstatik, sämtliche Schalungs- und Bewehrungspläne, Führungsplanung Stahl- und Holzbau (keine Werksplanung) 25.000 EUR; Pos. 1.2.2 statische Betreuung 1.500 EUR	26.500,00	31.800,00	03.10.2026	Anzahl Betreuungstermine nicht angegeben; Stücklisten nicht erwähnt; Baugrubensicherung nicht erwähnt; Mehraufwand > 10 % → nach Stunden; 30 Tage netto; AGB www.toms.at
Phase 1 (ANG 839 + 855)	Tragwerksplanung + Prüffingenieur (Beauftragungsabsicht lt. E-Mail 10)	34.500,00	41.400,00	–	zzgl. optional Bauwerksbuch (noch nicht angeboten)
Gesamt (inkl. ANG 840)	alle drei Angebote	45.540,00	54.648,00	–	

Vergleichswert: Am 17.09.2026 hat die Dr. PECH Ziviltechnikergesellschaft mbH (1040 Wien) das Angebot 2026-470/AN01 „Statische Berechnungen“ gelegt: Ausführungsstatik 42.000 + Durchbruchplanung Bestand 6.000 + Baugrubensicherung 5.000 + Untergrundbeschau 800 + Baubegleitung (12 Abnahmen inkludiert, weitere je 450 EUR) 14.000 + Schlussunterlagen 1.500 = **69.300,00 EUR netto** (83.160,00 brutto). Der Leistungsumfang ist breiter (Baugrubensicherung, Durchbrüche, Schlussunterlagen ausdrücklich enthalten) – dies zeigt, welche Positionen bei Toms noch abzugrenzen sind. Abgelegt unter 03. Proiectare\Statik\Angebot 2026-470-AN01 2026-09-17.pdf.

1.3 Anfragen und Antworten im Detail

Nr.	Angefragt von A&C Wohnart (Datum / E-Mail)	Antwort Toms	Bewertung
A1	Prüffingenieur: Pauschalhonorar netto bzw. Stundensatz (10.08., E-Mail 1)	ANG 839: pauschal 8.000 EUR netto; Std-Satz 155 EUR	beantwortet
A2	Anzahl inkludierter Begehungen und Verfügbarkeit bei kritischen Phasen	Annahme 15 Begehungen; „Verfügbarkeit bei kritischen Phasen ist gegeben“	beantwortet
A3	Ist die Bestätigung gem. § 128 Abs. 2 BO enthalten?	„Erstellung ZT-Bestätigung gem. § 127 WBO zur Fertigstellungsanzeige“ inkludiert; Angebotstitel nennt §§ 127 und 128	beantwortet – Umfang (vollständige Bestätigung § 128 Abs. 2 Z 1 oder nur statischer Beitrag?) zu präzisieren
A4	Bestätigung der Unabhängigkeit gem. § 127 Abs. 3a BO	„Bestätigung der Unabhängigkeit lt. § 127“ inkludiert	beantwortet
A5	Gültigkeit mind. 30 Tage	gültig bis 19.09.2026 (30 Tage ab 20.08.)	beantwortet – Verlängerung nötig
B1	BauKG: Pauschale Planungs- UND Baustellenkoordination (10.08., E-Mail 2)	ANG 840: 1.200 + 9.840 = 11.040 EUR netto	beantwortet
B2	Begehungsintervall bzw. Anzahl Begehungen	„regelmäßige Begehungen (je nach Arbeitsablauf)“; Zusatzbegehungen > 1x/Woche 125 EUR/h	nur indirekt (max. 1x/Woche impliziert)
B3	Fachkundenachweis gem. § 3 Abs. 3 BauKG	nicht beigelegt	offen
B4	Bestätigung, dass beide Funktionen abgedeckt sind	beide Positionen angeboten	beantwortet

Nr.	Angefragt von A&C Wohnart (Datum / E-Mail)	Antwort Toms	Bewertung
B5	Gültigkeit mind. 30 Tage	gültig bis 19.09.2026	beantwortet
C1	Gesamtangebot Statik: Pos. 1 Ausfühungsstatik, Pos. 2 Konstruktionspläne samt Stücklisten, Pos. 3 statische Betreuung mit Anzahl Termine, Pos. 4 Prüfeningenieur lt. ANG 839 (02.09., E-Mail 5)	ANG 855: Pos. 1.2.1 Ausführungsplanung 25.000 (Statik + Schal-/Bewehrungspläne + Führungsplanung Stahl/Holz); Pos. 1.2.2 Betreuung 1.500. Pos. 4 (ANG 839) nicht erwähnt	teilweise – Stücklisten, Anzahl Termine, Fortschreibung ANG 839 offen
C2	Pauschalhonorar je Leistungsposition	zwei Positionen ausgewiesen (Statik und Pläne zusammengefasst)	beantwortet
C3	Kann auf der Vorbemessung / Fundierungskonzept / Mauerwerksgutachten (01/2022) aufgebaut werden?	keine Aussage	offen
C4	Bearbeitungsdauer bis zur prüffähigen Statik	keine Aussage	offen
C5	Vereinbarkeit Tragwerksplanung + Prüfeningenieur in einer Hand (§ 127 Abs. 3a)	keine Aussage	offen
C6	Gültigkeit mind. 30 Tage	gültig bis 03.10.2026	beantwortet
D	Objektbegehung Do. 10.09.2026, 12:00 Uhr (07.09., E-Mail 8)	abgelehnt (09.09., E-Mail 9); stattdessen Bürotermin 18.09.2026 (E-Mail 12/15)	Begehung noch nicht erfolgt
E1–E9	Neun Verständnisfragen (07.09., E-Mail 8; wiederholt 10.09., E-Mail 10) – siehe 1.4	keine schriftliche Antwort	offen
F	Roadmap / Terminplan Meilensteine A–F; Reihenfolge der baubeginnrelevanten Unterlagen (10.09., E-Mail 10)	keine Antwort	offen
G	Zeitplan: technische Abstimmung 15./16.09., Unterzeichnung bis 18.09., Unterlagen max. 30 Kalendertage ab Auftrag (10.09.)	nur Termin 18.09. fixiert	offen
H	Terminbestätigung 18.09.2026 (17.09., E-Mail 13)	bestätigt 08:30 Uhr (E-Mail 14/15)	beantwortet

1.4 Offene Punkte (schriftlich noch nicht beantwortet)

Die folgenden Punkte wurden am 07.09.2026 (E-Mail 8) gestellt und am 10.09.2026 (E-Mail 10) wiederholt. Beim Termin ist zu jedem Punkt eine Antwort mit Kennzeichnung „inkludiert / gesondert angeboten / bauseits bzw. Dritter“ festzuhalten:

Nr.	Offener Punkt	Zielergebnis für den Termin
1	Leistungsumfang Ausführungsstatik Pos. 1.2.1: Fundamentplatte 30 cm + Gründung, Aufzugsschacht + Gründung, Ertüchtigung Bestand, zweigeschossiger DG-Ausbau (Holz/Stahl), hofseitige Balkone	namentliche Bestätigung aller Bauteile inkl. Durchbrüche, Stürze, Deckenränder, Stiegen
2	Stücklisten (Bewehrungs-/Stahllisten) im Pauschale?	Ja/Nein; Abgrenzung zu Werkstatt-/Fertigungslisten
3	Aufbau auf Vorbemessung + Fundierungskonzept + Mauerwerksgutachten (01/2022) oder Neubearbeitung?	Was wird übernommen, was neu gerechnet; welche Bestands-/Baugrunduntersuchungen sind Voraussetzung
4	Bearbeitungs- und Liefertermin prüffähige Statik + Konstruktionspläne	Terminplan je Paket; welche Unterlagen bis 01.10.2026 möglich
5	Anzahl Termine in Pos. 1.2.2 (1.500 EUR)	Zahl der Baubesprechungen/Begehungen; Stundensatz danach
6	Baugrubensicherung / Unterfangungen: enthalten oder bauseits mit Lastangaben?	Zuständigkeit für Bauzustände, Abstützungen, Baugrubensicherung (Konzept, Berechnung, Pläne, Prüfung)
7	Prüfeningenieur ANG 839 im Gesamtpaket: Gültigkeit an ANG 855 (03.10.2026) angleichen; Vereinbarkeit § 127 Abs. 3a	schriftliche Verlängerung (ANG 839 läuft 19.09.2026 ab!); Stellungnahme zur Personalunion; benannte Personen
8	Bauwerksbuch (in ANG 839 ausgenommen): optionales Angebot	Angebot für das gesamte Gebäude (§ 128a; Bestand vor 1919: Frist 31.12.2027)

Nr.	Offener Punkt	Zielergebnis für den Termin
9	Übergabeformat: PDF (unterfertigt/prüffähig) + DWG + Papiaerausfertigung	Bestätigung Formate, Ausfertigungen, Nutzungsrechte
10	Roadmap A–F und Reihenfolge baubeginnrelevanter Unterlagen	verbindlicher Terminplan; Voraussetzungen und Beistellungen der Bauherrin
11	Vertrags-/Auftragsgrundlage: AGB www.toms.at, 10 %-Mehraufwandsklausel, Zahlungsplan, Haftung, Nutzungsrechte	abgestimmte Leistungsbeschreibung als Anhang zur Beauftragung
12	BauKG / ANG 840: Fachkundenachweis § 3 Abs. 3 BauKG; Begehungsintervall; Verlängerung der Gültigkeit	Entscheidung, ob Phase 2 mit Toms; Nachweis nachreichen
13	Rechnung 77260142 (Wurmbstraße 48, Toms Consult ZT GmbH) – Fehlzustellung	Stornierung / Richtigstellung durch Toms

1.5 Gesprächsleitfaden – Kernfragen für den Termin

Aus dem Vorbereitungsmaterial vom 08.09.2026 (Material_Pregatire_Intalnire_Toms_2026-09-08.docx); Ziel: ergänztes Angebot mit eindeutiger Leistungsabgrenzung, benannten Verantwortlichen, vollständiger Unterlagenliste, Honorar und Terminplan.

Leistungsabgrenzung	„Bitte bestätigen Sie für sämtliche erforderlichen Leistungen, ob diese in ANG 855 beziehungsweise ANG 839 enthalten sind, gesondert angeboten werden oder durch einen anderen Auftragnehmer zu erbringen sind.“
Planungsgrundlagen	„Welche genehmigten Pläne (P2041, 20.04.2023) und welche Revisionen vom 12.08.2026 liegen Ihrer Kalkulation zugrunde? Welche Abweichungen zwischen Baubewilligung und aktueller Architektur haben Sie erkannt (§ 73 BO – Planwechsel erforderlich)?“
Bestand + Baugrund	„Welche Teile der Vorbemessung 2022 übernehmen Sie nach eigener Prüfung? Welche Bestands- und Baugrunduntersuchungen (Deckenöffnungen, Mauerwerk, Fundamente, Schürfe, Wasser bei 4,25 m) benötigen Sie, bevor Sie die Ausführungsplanung verantworten? Wer beauftragt und bezahlt sie? Bleibt die STB-Platte 30 cm?“
Bauzustände	„Wer plant und bemisst Bauzustände, Unterfangungen, Abstützungen und Baugrubensicherung? Wer prüft die Unterlagen und legt die Voraussetzungen für den nächsten Bauabschnitt fest? Ist eine Beweissicherung der Nachbargebäude nötig?“
Verantwortung	„Wer trägt die fachliche Verantwortung und unterzeichnet die statischen Unterlagen? Bitte bestätigen Sie die aufrechte Befugnis der Gesellschaft (FN 214744a) und der verantwortlichen Person, Stellvertretung, Haftpflichtversicherung (Deckungssumme, Bestandsumbauten, Nachbarschäden).“
Referenzen	„Welche vergleichbaren Wiener Gründerzeithäuser mit Dachgeschossausbau und Bestandsverstärkung hat das für unser Projekt vorgesehene Team bereits bearbeitet, und welche Leistungen wurden dabei tatsächlich übernommen?“
Prüfung + Fertigstellung	„Welche Leistungen übernehmen Sie als Tragwerksplaner, als Prüfenieur nach der Bauordnung und bei der Prüfung der statischen Berechnungen (Prüfstufe, Unabhängigkeit)? Umfasst Ihr Auftrag die vollständige Bestätigung nach § 128 Abs. 2 Z 1 oder nur den statischen Fachbeitrag? Wer ist Bauführer, wer ÖBA?“
Normen + Bescheid	„Welche Ausgaben BO / WBT 2023 / OIB und welche Bemessungsnormen wenden Sie für Bestand, Zubau und Änderungen an? Wer prüft Rechtskraft und Fristen des Bescheids (§ 74 BO) und klärt Unklarheiten mit der MA 37?“
Termine + Kosten	„Welche prüffähigen und ausführungsfähigen Unterlagen können bis zum vorgesehenen Baubeginn vorliegen? Bitte nennen Sie sämtliche Voraussetzungen, offenen Leistungen, Zusatzkosten (Nebenkosten, Fahrten, weitere Termine) und Zahlungsmeilensteine.“
Abschluss	„Bitte halten Sie die besprochenen Punkte in einem ergänzten Angebot mit eindeutiger Leistungsabgrenzung, benannten Verantwortlichen, vollständiger Unterlagenliste, Honorar und Terminplan schriftlich fest – einschließlich Verlängerung von ANG 839 bis mindestens 03.10.2026.“

Mitzubringen: dieses Dokument mit Anlagen A1–A3; Baubescheid + Baubeschreibung; Einreichpläne P2041 und Revision 12.08.2026; Statische Vorbemessung inkl. Mauerwerksgutachten (01/2022); Geotechnische Zusammenfassung 11.08.2026; Fotos Bestand. **Zu erhalten:** beantwortete Punkte 1–13, ergänztes Angebot, Team und Unterzeichner, Befugnis-/Versicherungsnachweis, Referenzen, Terminplan.

2. Korrespondenz in chronologischer Reihenfolge

15 E-Mails und 3 Telefonate zwischen 10.08.2026 und 17.09.2026. Quelle: EVA-Postfach office@ac-wohntart.at (Konto der A&C Wohnart Immobilien GmbH). Texte wörtlich; Zitate früherer Nachrichten und Signaturbilder entfernt. Zu den Angeboten ist jeweils ein Kurzinhalt angegeben; die Originale sind als Anlagen A1–A3 beigelegt.

E-Mail Nr. 1 · 10.08.2026, 14:18 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohntart.at
An	office@toms.at
Cc	–
Betreff	Angebotsanfrage Prüfingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Eigentümerin des Wohnhauses Schallergasse 35, 1120 Wien setzt die A&C Wohnart Immobilien GmbH das mit rechtskräftigem Bescheid der MA 37 (GZ MA37/1539234-2021-1) bewilligte Bauvorhaben um: Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung und Aufzugszubau samt Innenumbau. Der Baubeginn ist für den 01.10.2026 geplant.

Eckdaten zum Objekt:

- Wohnhaus (Grunderzeithaus, Baujahr 1905), Bauklasse; Keller + Erdgeschoss + 3 Obergeschosse + 2-geschossiger Dachgeschossausbau
- Gesamtwohnnutzfläche rd. 803 m² (Bestand rd. 569 m² + rd. 234 m² neu im Dachgeschoss)
- Strassenfassade bleibt erhalten; Umbau/Neuaufteilung im Bestand, hofseitige Balkone, Aufzug über alle Geschosse

Wir kontaktieren Sie wegen Ihrer langjährigen Erfahrung als Prüfingenieur nach der Wiener Bauordnung.

Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten und ersuchen Sie um ein Angebot für die Prüfingenieur-Leistungen gemäß § 127 BO für Wien (Kontrolle vor Baubeginn, Untergrund-, Rohbau- und Ausbaubeschau, begleitende Kontrollen, Meldung von Abweichungen an die MA 37, Bestätigung § 128 zur Fertigstellungsanzeige).

Für ein korrektes Angebot bitten wir um folgende Angaben:

- Pauschalhonorar (netto zzgl. USt) bzw. Aufgliederung oder Stundensatz;
- Anzahl inkludierter Begehungen und Verfügbarkeit bei kritischen Phasen (Fundierung, Bewehrung, Rohbau);
- ob die Bestätigung gem. § 128 Abs. 2 BO enthalten ist;
- Bestätigung der Unabhängigkeit gem. § 127 Abs. 3a BO;
- Gültigkeitsdauer des Angebots (mind. 30 Tage).

Die vollständigen Unterlagen legen wir Ihnen gerne im Rahmen eines persönlichen Gesprächs bzw. einer gemeinsamen Objektbegehung vor. Über Ihr Angebot bis 29.08.2026 würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Cosmin Covaciu, Geschäftsführer

A&C Wohnart Immobilien GmbH (FN 668224h, HG Wien), Parkring 2, 1010 Wien

office@ac-wohntart.at | +43 665 67055045 – Wien, 10.08.2026

E-Mail Nr. 2 · 10.08.2026, 14:24 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohntart.at
An	office@toms.at
Cc	–
Betreff	Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Eigentümerin des Wohnhauses Schallergasse 35, 1120 Wien setzt die A&C Wohnart Immobilien GmbH das mit rechtskräftigem Bescheid der MA 37 (GZ MA37/1539234-2021-1) bewilligte Bauvorhaben um: Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung und Aufzugszubau samt Innenumbau. Der Baubeginn ist für den 01.10.2026 geplant.

Eckdaten zum Objekt: (wie E-Mail Nr. 1)

Wir kontaktieren Sie wegen Ihrer langjährigen Erfahrung und Ihrer Büronähe zur Schallergasse.

Da auf der Baustelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig sein werden, ist gemäss BauKG ein Planungs- und ein Baustellenkoordinator zu bestellen. Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten und ersuchen um ein Angebot für die Koordinationsleistungen gem. BauKG (Planungskoordination, SiGe-Plan, Unterlage für spätere Arbeiten, Vorankündigung an das Arbeitsinspektorat, Baustellenkoordination mit regelmäßigen Begehungen).

Für ein korrektes Angebot bitten wir um folgende Angaben:

- Pauschalhonorar (netto zzgl. USt) für Planungs- UND Baustellenkoordination bzw. Aufgliederung/Stundensatz + Begehungspauschale;
- Begehungsintervall bzw. Anzahl inkludierter Begehungen;
- Fachkundenachweis gem. § 3 Abs. 3 BauKG;
- Bestätigung, dass beide Funktionen (Planungs- und Baustellenkoordinator) abgedeckt sind;
- Gültigkeitsdauer des Angebots (mind. 30 Tage).

Die vollständigen Unterlagen legen wir Ihnen gerne im Rahmen eines persönlichen Gesprächs bzw. einer gemeinsamen Objektbegehung vor. Über Ihr Angebot bis 29.08.2026 würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Cosmin Covaciu, Geschäftsführer, A&C Wohnart Immobilien GmbH – Wien, 10.08.2026

E-Mail Nr. 3 · 26.08.2026, 16:24 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Dagmar Zottl (Sekretariat), Office@toms.at
An	office@ac-wohntart.at
Cc	ferdinand.toms@toms.at
Betreff	AW: Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	ANG 840_Schallergasse 35, 1120 Wien_BauKG.PDF (1 Seite) → Anlage A2 ; image001.png (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage – bitte finden Sie anbei unser Angebot.

Wir hoffen es entspricht Ihren Erwartungen und freuen uns auf die Beauftragung!

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Zottl, Sekretariat

Dachsberggasse 8 | A-3500 Krems/Donau, Tel.: +43 (0) 2732/72797 | Fax: DW 21

Margaretenstraße 93 | A-1050 Wien, Tel.: +43 (0) 1/310 0707

office@toms.at | www.toms.at

Kurzinhalt Anlage ANG 840 (Datum 20.08.2026, gültig bis 19.09.2026, Kundennr. 2301011, Zeichen FTO/DZO):

Pos. 04.1 Planungskoordination (einmalig), pauschal **1.200,00 EUR**: SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten (USP) lt. § 7 BauKG; Besprechungen auf Wunsch werden gesondert verrechnet.

Pos. 04.2 Baustellenkoordination, pauschal **9.840,00 EUR**: Abrechnung nach tatsächlicher Bauzeit, Annahme 12 Monate; Vorankündigung + Meldung Arbeitsinspektorat; Baustellenordnung; Koordination/Überwachung Sicherheit; regelmäßige Begehungen und Dokumentation (je nach Arbeitsablauf); Beratung Bauherr; Veranlassung bei „Gefahr in Verzug“.

Summe **11.040,00 EUR netto** (13.248,00 EUR brutto). Sonderbesprechungen / Zusatzbegehungen öfter als 1x/Woche: 125,- EUR/Std. Mehraufwand > 10 %: neues Honorar nach Stunden. Zahlung 30 Tage netto. AGB: www.toms.at.

Nicht enthalten / nicht beantwortet: Fachkundenachweis gem. § 3 Abs. 3 BauKG; konkretes Begehungsintervall bzw. Anzahl der Begehungen.

E-Mail Nr. 4 · 26.08.2026, 16:29 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Dagmar Zottl (Sekretariat), Office@toms.at
An	office@ac-wohntart.at
Cc	ferdinand.toms@toms.at
Betreff	AW: Angebotsanfrage Prüfeningenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	ANG 839_Schallergasse 35, 1120 Wien_PL.PDF (1 Seite) → Anlage A1 ; image001.png (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

bitte finden Sie anbei auch unser Angebot bezüglich Prüfeningenieursleistungen.

Wir hoffen das Angebot entspricht Ihren Erwartungen und freuen uns auf die Beauftragung!

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Zottl, Sekretariat, Toms Ziviltechniker GmbH

Kurzinhalt Anlage ANG 839 (Datum 20.08.2026, gültig bis 19.09.2026, Kundennr. 2301011, Zeichen FTO/DZO):

Pos. 01.2.1 Prüfeningenieur gem. §§ 127 und 128 WBO (exkl. Bauwerksbuch), pauschal **8.000,00 EUR netto** (9.600,00 EUR brutto).

Inklusive aller Beschauen und Abnahmebefunde, Erstellung ZT-Bestätigung gem. § 127 WBO zur Fertigstellungsanzeige, Bestätigung der Unabhängigkeit lt. § 127. Std-Satz: 155,- EUR. Annahme Anzahl Begehungen: 15. „Die Verfügbarkeit bei kritischen Phasen ist gegeben!“

Mehraufwand > 10 %: neues Honorar nach tatsächlichen Stunden. Zahlung 30 Tage netto. AGB: www.toms.at.

Damit beantwortet: alle fünf Punkte der Anfrage vom 10.08.2026 (Pauschale, Begehungen/Verfügbarkeit, § 128-Bestätigung, Unabhängigkeit, Gültigkeit 30 Tage). *Ausdrücklich ausgenommen:* Bauwerksbuch.

E-Mail Nr. 5 · 02.09.2026, 13:52 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohnart.at
An	Office@toms.at ; ferdinand.toms@toms.at
Cc	–
Betreff	Re: AW: Angebotsanfrage Prüfeningenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) – <i>Schreiben:</i> Ihr Angebot ANG 839 vom 20.08.2026 – herzlichen Dank; Bitte um ein erweitertes Gesamtangebot für die statisch-konstruktive Bearbeitung – Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine (Projektunterlagen per WeTransfer angekündigt, siehe E-Mail Nr. 6)

An: Toms Ziviltechniker GmbH, z. H. Herrn Dipl.-Ing. Ferdinand Toms, Margaretenstraße 93, 1050 Wien (Zentrale: Dachsberggasse 8, 3500 Krems an der Donau), FN 214744a – Wien, am 02.09.2026

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Toms,

herzlichen Dank für Ihr Angebot ANG 839 vom 20.08.2026 über die Prüfeningenieur-Leistungen gemäß §§ 127 und 128 der Bauordnung für Wien sowie für die rasche und sehr übersichtliche Bearbeitung unserer Anfrage. Ihr Angebot hat uns inhaltlich wie preislich überzeugt – es beantwortet sämtliche unserer Fragen präzise und befindet sich in der engeren Auswahl.

Gestatten Sie uns darüber hinaus eine Anfrage, die uns besonders am Herzen liegt: Bei der Durchsicht Ihrer Referenzen haben wir mit großem Interesse gesehen, dass Ihr Büro seit über 45 Jahren und mit mehreren tausend erfolgreich abgewickelten Projekten auch in der Tragwerksplanung zu den erfahrensten Häusern Österreichs zählt – und mit Ihrem Standort in der Margaretenstraße zudem in unmittelbarer Nähe unseres Bauvorhabens angesiedelt ist. Genau eine solche Kombination aus Erfahrung, Verlässlichkeit und örtlicher Nähe wünschen wir uns für unser Projekt.

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie uns – ergänzend zu Ihrem Angebot ANG 839 – ein Gesamtangebot für die vollständige statisch-konstruktive Bearbeitung unseres Bauvorhabens legen könnten (Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung des Bestandes, Aufzugszubau samt Innenumbau; geplanter Baubeginn 01.10.2026, Bauzeit zirka 12 Monate). Um Ihnen die Kalkulation zu erleichtern, dürfen wir um gesonderte Ausweisung der folgenden Leistungspositionen bitten:

- Ausführungsstatik:** Aufstellen einer prüffähigen, detaillierten statischen Berechnung der tragenden Bauteile – Dachgeschossausbau, statische Ertüchtigung des Bestandes, Stahlbeton-Fundamentplatte (d = 30 cm gemäß Fundierungskonzept), Aufzugszubau über alle Geschosse, hofseitige Balkone.
- Konstruktionspläne:** Schalungs-, Bewehrungs- und Stahlbauführungspläne der tragenden Bauteile samt Stücklisten und den für die Ausführung erforderlichen Angaben (keine Werkstättenpläne).
- Statische Betreuung während der Bauphase:** Teilnahme an Baubesprechungen nach Erfordernis – über die Angabe der Anzahl der inkludierten Termine würden wir uns freuen.
- Prüfeningenieur-Leistungen gemäß §§ 127/128 BO für Wien** – gerne entsprechend Ihrem Angebot ANG 839, um dessen Bestätigung bzw. Fortschreibung im Rahmen des Gesamtpakets wir höflich bitten.

Für Ihre Kalkulation wären uns – ganz nach Ihrem Ermessen – folgende ergänzende Angaben eine große Hilfe:

– Pauschalhonorar (netto zzgl. USt) je Leistungsposition bzw. eine Aufgliederung nach Ihrem üblichen Schema;

- Ihre Einschätzung, ob und in welchem Umfang auf der vorliegenden Statischen Vorbemessung samt Fundierungskonzept und Mauerwerksgutachten (Ausfertigung Jänner 2022) aufgebaut werden kann;
- die voraussichtliche Bearbeitungsdauer bis zur Vorlage der prüffähigen Statik;
- Ihre fachliche Einschätzung zur Vereinbarkeit der Tragwerksplanung mit den Prüfenieur-Leistungen in einer Hand (§ 127 Abs. 3a BO für Wien) – wir sind hier ganz offen und richten uns gerne nach Ihrer Empfehlung; eine getrennte Vergabe wäre für uns ebenso denkbar;
- die Gültigkeitsdauer des Angebots (idealerweise mindestens 30 Tage).

Die vollständigen Projektunterlagen (ZIP-Datei, rd. 77 MB, übersichtlich gegliedert in die Unterordner 01–06) lassen wir Ihnen aufgrund der Dateigröße gerne per WeTransfer-Download-Link zukommen; den Link erhalten Sie mit gesonderter E-Mail. Zu Ihrer ersten Orientierung finden Sie nachstehend das Verzeichnis der wesentlichen Beilagen:

Nr.	Ordner / Datei	Inhalt
	01_Baubewilligung_MA37	
1	Baubescheid + Baubeschreibung	Rechtskräftiger Baubescheid der MA 37 vom 21.04.2023 (GZ MA37/1539234-2021-1, § 70 mit § 68/§ 69 BO) samt genehmigter Baubeschreibung
	02_Einreichplaene_P2041_genehmigt	
2	Einreichpläne P2041 (PDF + DWG)	Genehmigte Einreichpläne mit amtlichem Sichtvermerk; Original-CAD (AutoCAD 2018), Planstand 20.04.2023
	03_Grundbuch_EZ2235	
3	Grundbuchauszüge + Beschluss	Aktueller Auszug EZ 2235 KG 01305 (Eigentümerin A&C Wohnart, TZ 466/2026) samt Eigentumsübertragung
	04_Einreichstatik_2021-2022	
4	STATIK_VorKonzept_2021-12-07.pdf	Statisches Vorkonzept vom 07.12.2021 (statische Anmerkungen auf den Entwurfsplänen)
5	Statische_Vorbemessung_2021_inkl_Mauerwerksgutachten.pdf	Statische Vorbemessung und Fundierungskonzept inkl. Mauerwerksgutachten (Berechnungen 30.11.2021, Ausfertigung Jänner 2022) – „gilt nicht als Ausführungsstatik“
	05_Verbesserungsvorschlag_2026 – Architektur aktuell	
6	Grundrisse KG/EG/1.–3. OG (Bestand + Umbau), Schnitt A-A, Details Traufe/Gaupe/Gaupe-Attika	Umbau-/Ausführungsplanung (PDF + DWG/DXF, ACAD2018)
6a	Unterordner „Planstand_2026-08-12_Revision“: A.02 Grundriss EG, A.03 Grundriss 1.–3. OG (Revision), A.07 Grundriss Dachgeschoss 1, A.08 Grundriss Dachgeschoss 2 (NEU)	MASSGEBLICHER aktueller Planstand vom 12.08.2026 – die Revisionen ersetzen die gleichnamigen Grundrisse EG / 1.–3. OG; Dachgeschoss-Grundrisse (TOP 20–23) erstmals enthalten
	06_Baugrundkataster_MA29 – Baugrund und Geologie	
7	Bohrprofile MA 29 (C670/3, D618/2, D618/3)	Aufschlüsse Siebertgasse 32–36 und Herthergasse 24; D618/3 bis 10,20 m Tiefe (Wasserbeobachtung in 4,25 m)
8	Geotechnische_Zusammenfassung_Baugrund_DE_Schallergasse35.pdf	Zusammenstellung aller vorliegenden Baugrundinformationen (Kennwerte, Bestandsfundierung, Fundierungskonzept STB-Platte 30 cm), Stand 11.08.2026

Eckdaten zum Objekt: Gründerzeithaus (Baujahr 1905); Keller + Erdgeschoss + 3 Obergeschosse + 2-geschossiger Dachgeschossausbau; Gesamtwohnnutzfläche rd. 803 m² (Bestand rd. 569 m² + rd. 234 m² neu im Dachgeschoss); Straßenfassade bleibt erhalten.

Sehr gerne zeigen wir Ihnen das Objekt auch persönlich – zu einer gemeinsamen Begehung laden wir Sie herzlich ein, ein Termin lässt sich kurzfristig und flexibel einrichten. Ebenso stehen wir für Rückfragen jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Wir bedanken uns nochmals für Ihre bisherige Mühe, würden uns über eine Zusammenarbeit mit Ihrem Haus aufrichtig freuen und sehen Ihrem Gesamtangebot mit großem Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen aus dem ersten Bezirk

Cosmin Covaciu, Geschäftsführer, A&C Wohnart Immobilien GmbH (FN 668224h)

E-Mail Nr. 6 · 02.09.2026, (nachmittags) · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohntart.at
An	Office@toms.at; ferdinand.toms@toms.at
Cc	–
Betreff	Re: AW: Angebotsanfrage Baustellenkoordination (Planungs- und Baustellenkoordinator gem. BauKG) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine – WeTransfer-Link (ZIP rd. 77 MB: Schallergasse35_Unterlagen_Gesamtangebot_2026-09-02.zip, Unterordner 01–06, Link 7 Tage gültig)

Hallo,

ich habe die fehlenden Dateien über WeTransfer versendet.

Sie können sie hier herunterladen: <https://we.tl/t-gyvNYB9A5f5QTaaW>

Mit freundlichen Grüßen,

Cosmin Adrian Covaciu

Hinweis: Diese E-Mail wurde als Antwort im BauKG-Thread (ANG 840) versendet. Ein gesondert vorbereiteter Nachtrag zu ANG 840 („Angebot in Prüfung, Rückmeldung folgt“) wurde laut Postausgang **nicht** versendet; die erste schriftliche Stellungnahme zu ANG 840 erfolgte in E-Mail Nr. 10 vom 10.09.2026 (Zurückstellung).

E-Mail Nr. 7 · 07.09.2026, 12:17 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Simona Hotea (Sekretariat), simona.hotea@toms.at
An	office@ac-wohntart.at
Cc	–
Betreff	AW: AW: Angebotsanfrage Prüffingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	ANG 855_Schallergasse 35, 1120 Wien_TWP.PDF (1 Seite) → Anlage A3 ; image002.jpg (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

bitte finden Sie anbei das gewünschte Anbot.

Wir freuen uns auf eine Beauftragung.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Simona Hotea, Sekretariat

Dachsberggasse 8 | A-3500 Krems/Donau, Tel.: +43 (0) 2732/72797 | Margaretenstraße 93 | 1050 Wien, Tel.: +43 (0) 1/310 0707

office@toms.at | www.toms.at

Kurzzinhalt Anlage ANG 855 „WH Schallergasse 35, 1120 Wien – TWP“ (Datum 03.09.2026, gültig bis 03.10.2026, Zeichen FTO/SO, Grundlage: Anfrage 02.09.2026):

Pos. 1.2.1 Ausführungsplanung, pauschal **25.000,00 EUR**: Ausführungsstatik, Erstellung sämtl. Schalungs- und Bewehrungspläne, Führungsplanung Stahl- und Holzbau (keine Werksplanung).

Pos. 1.2.2 statische Betreuung, pauschal **1.500,00 EUR** (Anzahl Termine nicht angegeben).

Summe TRAGWERKSPLANUNG **26.500,00 EUR netto** (31.800,00 EUR brutto). Mehraufwand > 10 %: neues Honorar nach Stunden. Zahlung 30 Tage netto.

Nicht beantwortet: Stücklisten; Aufbau auf Vorbemessung 2022; Bearbeitungsdauer; Vereinbarkeit § 127 Abs. 3a; Fortschreibung/Bestätigung ANG 839 im Gesamtpaket; Anzahl der Betreuungstermine.

E-Mail Nr. 8 · 07.09.2026, 12:49 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohntart.at
An	simona.hotea@toms.at (im Text adressiert an office@toms.at, Cc ferdinand.toms@toms.at)
Cc	–
Betreff	Re: AW: AW: Angebotsanfrage Prüfingenieur-Leistungen – <i>Schreiben</i> : AW: Ihr Angebot ANG 855 (Tragwerksplanung) – herzlichen Dank; Terminvorschlag Objektbegehung Do., 10.09.2026, Schallergasse 35 + einige Verstaendnisfragen
Anlagen	keine

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Toms, sehr geehrte Frau Hotea,

herzlichen Dank fuer Ihr Angebot ANG 855 vom 03.09.2026 ueber die Tragwerksplanung - und fuer die beeindruckend rasche Bearbeitung unserer Anfrage. Das Angebot ist fuer uns sehr interessant, und wir moechten die Zusammenarbeit gerne zeitnah konkretisieren.

TERMINVORSCHLAG - GEMEINSAME OBJEKTBEGEHUNG: Duerfen wir Sie am Donnerstag, den 10.09.2026, zu einer Begehung direkt am Objekt in der Schallergasse 35, 1120 Wien einladen? Als Uhrzeit schlagen wir 12:00 Uhr vor, richten uns aber selbstverstaendlich gerne ganz nach Ihrem Kalender - auch ein Nachmittagstermin ist moeglich. Vor Ort koennen wir das Bauvorhaben, den Bestand und alle offenen Punkte gemeinsam durchgehen.

Damit wir den Termin optimal vorbereiten koennen, erlauben wir uns vorab einige Verstaendnisfragen zu ANG 855 bzw. zum Gesamtpaket - vieles davon ist vermutlich ohnehin inkludiert, wir moechten es lediglich schriftlich festgehalten wissen:

- 1. Leistungsumfang Pos. 1.2.1:** Wir gehen davon aus, dass die Ausfuehrungsstatik saemtliche tragenden Bauteile umfasst, insbesondere die Stahlbeton-Fundamentplatte (d = 30 cm gemaess Fundierungskonzept), die Gruendung und den Schacht des Aufzugszubaus, die statische Ertuechtigung des Bestandes, den zweigeschossigen Dachgeschossausbau (Holz-/Stahlbau) sowie die hofseitigen Balkone - bitte um kurze Bestaetigung.
- 2. Stuecklisten:** Sind Bewehrungs- und Stahllisten (Stuecklisten) zu den Schalungs- und Bewehrungsplaenen im Pauschale enthalten?
- 3. Vorbemessung als Grundlage:** Koennen Sie auf der vorliegenden Statischen Vorbemessung samt Fundierungskonzept und Mauerwerksgutachten (Ausfertigung Jaenner 2022) aufbauen, oder planen Sie eine eigenstaendige Neubearbeitung?
- 4. Bearbeitungsdauer:** Mit welchem Zeitraum bis zur Vorlage der prueffaehigen Statik duerfen wir rechnen? Hintergrund: Der Baubeginn ist fuer den 01.10.2026 geplant - gerne besprechen wir vor Ort, welche Leistungsteile bis dahin prioritaeer vorliegen koennten.
- 5. Statische Betreuung (Pos. 1.2.2):** Wie viele Baubesprechungstermine sind im Pauschale von EUR 1.500,- inkludiert?
- 6. Baugrubensicherung / Lastangaben:** Ist die Berechnung der Baugrubensicherung enthalten, oder erfolgt diese bauseits (mit Lastangaben Ihrerseits)?
- 7. Pruefingenieur im Gesamtpaket:** Ihr Angebot ANG 839 ist bis 19.09.2026 gueltig, ANG 855 bis 03.10.2026. Duerfen wir Sie bitten, die Gueltigkeit von ANG 839 an ANG 855 anzugleichen und dessen Fortbestand im Rahmen des Gesamtpakets zu bestaetigen? Ebenso waere uns Ihre fachliche Einschaeztung zur Vereinbarkeit von Tragwerksplanung und Pruefingenieur-Leistungen in einer Hand (§ 127 Abs. 3a BO fuer Wien) wichtig.
- 8. Bauwerksbuch:** Dieses ist in ANG 839 ausdruuecklich ausgenommen - koennen Sie uns die Erstellung optional anbieten (ggf. mit gesondertem Pauschale)?
- 9. Uebergabeform:** Wir gehen von einer Uebergabe der Unterlagen in digitaler Form (PDF, nach Moeglichkeit auch DWG) sowie einfacher Papierausfertigung aus - bitte um kurze Bestaetigung.

Ueber eine Terminbestaetigung fuer Donnerstag - oder einen Alternativvorschlag - wuerden wir uns sehr freuen. Die Antworten auf die obigen Punkte koennen wir gerne auch gemeinsam beim Termin durchgehen; eine kurze schriftliche Bestaetigung im Nachgang wuerde uns genuegen.

Mit freundlichen Gruessen

Cosmin Covaciu, Geschaefsfuehrer, A&C Wohnart Immobilien GmbH – Wien, 07.09.2026

08.09.2026 – Telefonat: Terminabstimmung Objektbegehung / Angebotsbesprechung

Teilnehmer	Telefonat Cosmin Covaciu ↔ Simona Hotea (Toms)
Thema	Terminabstimmung Objektbegehung / Angebotsbesprechung

Inhalt nur indirekt dokumentiert (E-Mail Nr. 9: „nach unserem gestrigen Telefonat ... Sie meinten gestern, es würde auch später gehen“). Kein schriftliches Gesprächsprotokoll vorhanden.

E-Mail Nr. 9 · 09.09.2026, 11:22 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Simona Hotea (Sekretariat), simona.hotea@toms.at
An	office@ac-wohntart.at
Cc	–
Betreff	AW: AW: AW: Angebotsanfrage Prüfeningenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	image001.jpg (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

nach unserem gestrigen Telefonat habe ich mit Herrn DI Toms Rücksprache gehalten – leider lässt es sich diese Woche gar nicht mehr einrichten, einen Termin zu fixieren.

Sie meinten gestern, es würde auch später gehen.

Darf ich Sie um ein paar Terminvorschläge bitten, die ich Herrn DI weiterleite und wir dann einen dieser fixieren?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, Simona Hotea, Sekretariat

→ Der Terminvorschlag 10.09.2026 (E-Mail Nr. 8) wurde damit abgelehnt. Die neun Verständnisfragen aus E-Mail Nr. 8 blieben unbeantwortet.

E-Mail Nr. 10 · 10.09.2026, 07:39 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohntart.at
An	simona.hotea@toms.at
Cc	–
Betreff	Re: AW: AW: AW: Angebotsanfrage Prüfeningenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine

Sehr geehrte Frau Hotea,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die Abstimmung mit Herrn DI Toms. Wir möchten die Zusammenarbeit mit Toms Ziviltechniker GmbH nun gerne konkret beginnen und die Beauftragung kurzfristig abschließen.

Damit wir die nächsten Schritte effizient und ohne weitere Verzögerung abwickeln können, bitten wir Sie zunächst um eine kurze schriftliche Beantwortung der noch offenen Verständnis- und Abgrenzungsfragen aus unserer E-Mail vom 07.09.2026. Insbesondere benötigen wir noch die Klärung folgender Punkte:

1. Bestätigung des vollständigen Leistungsumfangs der Ausführungsstatik, insbesondere für:
Stahlbeton-Fundamentplatte und Gründung; Aufzugszubau einschließlich Schacht und Gründung; statische Ertüchtigung des Bestands; zweigeschossigen Dachgeschossausbau; hofseitige Balkone.
2. Bestätigung, ob Bewehrungs- und Stahllisten/Stücklisten Bestandteil der angebotenen Konstruktionsplanung sind.
3. Angabe, in welchem Umfang auf der vorhandenen statischen Vorbemessung, dem Fundierungskonzept und dem Mauerwerksgutachten aufgebaut werden kann.
4. Konkreter Bearbeitungs- und Liefertermin für die prüffähige Ausführungsstatik sowie die zugehörigen Konstruktionspläne.
5. Anzahl der in Pos. 1.2.2 enthaltenen Termine bzw. Baubesprechungen im Rahmen der statischen Betreuung.
6. Abgrenzung der Baugrubensicherung einschließlich erforderlicher Berechnungen bzw. Lastangaben.
7. Bestätigung des Leistungsumfangs der Prüfeningenieur-Leistungen gemäß ANG 839 im Rahmen der vorgesehenen gemeinsamen Beauftragung.
8. Optionales Angebot bzw. Abgrenzung für die Erstellung des Bauwerksbuchs.
9. Bestätigung des Übergabeformats der Unterlagen, jedenfalls PDF und – soweit verfügbar – DWG sowie der erforderlichen unterfertigten bzw. prüffähigen Ausfertigungen.

Für die erste Beauftragungsphase ist unsere Absicht wie folgt: Tragwerksplanung / Ausführungsstatik gemäß ANG 855; Konstruktionsplanung einschließlich der vereinbarten Schalungs-, Bewehrungs- und Stahlbaupläne; statische Betreuung während der Bauausführung; Prüfeningenieur-Leistungen gemäß ANG 839; gegebenenfalls Bauwerksbuch nach

abschließender Klärung.

Die Leistungen gemäß BauKG / ANG 840 möchten wir in dieser ersten Beauftragungsphase ausdrücklich noch nicht beauftragen. Dieses Thema möchten wir nach Abschluss der oben genannten ersten Phase gesondert mit Ihnen besprechen.

Zusätzlich bitten wir Sie um einen kurzen verbindlichen „Roadmap / Terminplan“ für die Beauftragung und Bearbeitung, idealerweise mit folgenden Meilensteinen: A. Klärung aller offenen technischen und vertraglichen Punkte; B. Übermittlung einer final abgestimmten Leistungsbeschreibung bzw. Vertrags-/Auftragsgrundlage; C. Auftragserteilung / Vertragsunterzeichnung; D. Beginn der Bearbeitung; E. Übergabe der für den Baubeginn prioritären statischen Unterlagen; F. Übergabe der vollständigen vereinbarten prüffähigen Unterlagen.

Unser Vorschlag für den zeitlichen Ablauf wäre: Dienstag, 15.09.2026, oder Mittwoch, 16.09.2026: abschließende technische Abstimmung; bis spätestens Freitag, 18.09.2026: Abschluss und Unterzeichnung der Beauftragung; unmittelbar danach: Bearbeitungsbeginn; baubeginnrelevante Unterlagen: nach Möglichkeit priorisiert und so früh wie technisch möglich; vollständige vereinbarte Unterlagen: nach Möglichkeit innerhalb von maximal 30 Kalendertagen ab Auftragserteilung.

Bezüglich einer Objektbegehung möchten wir ausdrücklich möglichst flexibel sein: Meine Partnerin, Frau Anastasia Covaciu, ist grundsätzlich laufend in Wien verfügbar. Sobald Herr DI Toms einen für ihn passenden Termin für eine Besichtigung des Objekts Schallergasse 35 hat, bitten wir Sie lediglich um kurze vorherige Information. Frau Anastasia Covaciu kann Herrn DI Toms vor Ort empfangen, begleiten und den Zugang zum Objekt sicherstellen. Die Objektbegehung muss daher nicht von meiner persönlichen Anwesenheit abhängig gemacht werden.

Sollten darüber hinaus technische, organisatorische oder vertragliche Punkte direkt mit mir zu klären sein, können wir jederzeit kurzfristig einen Video-Call mit Herrn DI Toms durchführen. Damit sind wir auch hier nicht an meinen jeweiligen Aufenthaltsort gebunden und können uns vollständig nach seiner zeitlichen Verfügbarkeit richten.

Für uns ist entscheidend, dass wir die Zusammenarbeit nun beginnen und das Projekt ohne unnötige Verzögerungen voranbringen. Da der ursprünglich vorgesehene Baubeginn mit 01.10.2026 sehr nahe liegt, wäre für uns besonders wichtig, dass Herr DI Toms im Roadmap angibt, welche statischen Unterlagen zwingend vor den jeweiligen ersten Bauabschnitten benötigt werden und in welcher Reihenfolge diese erstellt bzw. freigegeben werden können. Damit könnten wir Bauablauf und Tragwerksplanung technisch sauber aufeinander abstimmen, anstatt auf die Fertigstellung des gesamten Planungspakets warten zu müssen.

Unser Ziel ist, die noch offenen Punkte kurzfristig abzuschließen, die Beauftragung möglichst bis Ende nächster Woche zu unterzeichnen und unmittelbar danach mit der Bearbeitung zu starten. Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Cosmin Covaciu, Geschäftsführer, A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h, Handelsgericht Wien, Parkring 2, 1010 Wien, office@ac-wohntart.at, +43 665 67055045

E-Mail Nr. 11 · 10.09.2026, 11:58 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	TOMS Consult ZT GmbH – Dagmar Zottl (Sekretariat), dagmar.zottl@toms.at
An	office@ac-wohntart.at
Cc	ferdinand.toms@toms.at
Betreff	C751 Wurmbstraße 48, 1120 Wien - Rechnung 77260142
Anlagen	Rechnung_C751_77260142_Wurmbstraße 48, 1120 Wien.PDF (1 Seite) – nicht als Anlage beigefügt (nicht projektbezogen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte finden Sie anbei unsere Rechnung zu im Betreff genanntem Projekt mit der Bitte um Erledigung. Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, Dagmar Zottl, Sekretariat, TOMS Consult ZT GmbH, Margaretenstraße 93 | A-1050 Wien

Kurzinhalt der Rechnung:

Rechnung Nr. 77260142 vom 10.09.2026, GZ C751/26, Rechnungsempfänger „AC Wohnen RP Projektentwicklung GmbH, Grenzweg 11/14, 2232 Deutsch-Wagram“; Objekt Wurmbstraße 48, 1120 Wien; Leistung: Geringfügigkeitsgutachten gem. § 63 Abs. 1 lit. h BO und TFSA (Leistungszeitraum 31.07.–05.08.2026); 450,00 EUR netto + 20 % USt = **540,00 EUR**; Aussteller Toms Consult ZT GmbH (FN 584425z, UID ATU78502069).

Achtung: Weder Objekt noch Rechnungsempfänger betreffen die A&C Wohnart Immobilien GmbH bzw. das Bauvorhaben Schallergasse 35 – offenbar Fehlzustellung (Namensähnlichkeit „AC Wohnen“ / „A&C Wohnart“). Beim Termin kurz ansprechen; keine Zahlung veranlassen.

11.09.2026 – Telefonat: Fixierung Termin Anbotsbesprechung mit DI Toms

Teilnehmer	Telefonat Cosmin Covaciu ↔ Simona Hotea (Toms)
Thema	Fixierung Termin Anbotsbesprechung mit DI Toms

Laut E-Mail Nr. 12 („wie vorhin tel. besprochen“) wurde der Termin Freitag, 18.09.2026, 07:00 Uhr im Wiener Büro telefonisch vereinbart. Kein schriftliches Gesprächsprotokoll vorhanden.

E-Mail Nr. 12 · 11.09.2026, 11:38 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Simona Hotea (Sekretariat), simona.hotea@toms.at
An	office@ac-wohnart.at
Cc	–
Betreff	AW: AW: AW: AW: Angebotsanfrage Prüfsingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	image001.jpg (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

wie vorhin tel. besprochen, ist der Termin zur Anbotsbesprechung mit Herrn DI Toms für **Freitag, 18.09.2026 / 07.00 Uhr in unserem Wr. Büro** hiemit fixiert.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, Simona Hotea, Sekretariat

→ Keine Antwort auf die neun Punkte, die Phase-1-Absicht oder den angefragten Roadmap/Terminplan aus E-Mail Nr. 10.

E-Mail Nr. 13 · 17.09.2026, 13:14 Uhr · A&C Wohnart → Toms

Von	A&C Wohnart Immobilien GmbH (Cosmin Covaciu), office@ac-wohnart.at
An	simona.hotea@toms.at
Cc	–
Betreff	Angebotsanfrage Prüfsingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	keine

Sehr geehrter Frau Hotea,

Da ich extra anreise, um mich mit Herrn DI Toms persönlich zu treffen, bitte ich um kurze Bestätigung, dass dieser Termin für ihn noch verfügbar ist.

Mit freundlichen Grüßen

Cosmin Adrian Covaciu

E-Mail Nr. 14 · 17.09.2026, 13:25 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Simona Hotea (Sekretariat), simona.hotea@toms.at
An	office@ac-wohnart.at
Cc	–
Betreff	AW: Angebotsanfrage Prüfsingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	image001.jpg (Logo)

Sehr geehrter Herr Covaciu,

grundsätzlich steht der Termin, jedoch wäre es erst **ab 08.30 Uhr** möglich.

Bitte kurz bestätigen, ob es Ihrerseits so passt.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, Simona Hotea, Sekretariat

17.09.2026 – Telefonat: Bestätigung der neuen Uhrzeit 08:30 Uhr

Teilnehmer	Telefonat Cosmin Covaciu ↔ Simona Hotea (Toms)
Thema	Bestätigung der neuen Uhrzeit 08:30 Uhr

Laut E-Mail Nr. 15 („wie vorhin tel. besprochen“) telefonisch bestätigt.

E-Mail Nr. 15 · 17.09.2026, 15:02 Uhr · Toms → A&C Wohnart

Von	Toms Ziviltechniker GmbH – Simona Hotea (Sekretariat), simona.hotea@toms.at
An	office@ac-wohnart.at
Cc	–
Betreff	AW: Angebotsanfrage Prüfsingenieur-Leistungen (§ 127 BO Wien) - Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien
Anlagen	image001.jpg (Logo)

Sehr geehrte Herr Covaciu,

wie vorhin tel. besprochen, bestätigen wir Ihnen hiermit den **Termin im Wiener Büro morgen, 18.09.2026 um 08.30 Uhr.**

Mit freundlichen Grüßen, Simona Hotea, Sekretariat

Margaretenstraße 93 | 1050 Wien, Tel.: +43 (0) 1/310 0707

3. Anlagen (Original-Angebote)

Anlage	Dokument	Erhalten mit	Seite
A1	Angebot ANG 839 vom 20.08.2026 – Prüfenieur §§ 127/128 BO Wien (8.000,00 EUR netto)	E-Mail Nr. 4 vom 26.08.2026	18
A2	Angebot ANG 840 vom 20.08.2026 – Planungs- und Baustellenkoordination BauKG (11.040,00 EUR netto)	E-Mail Nr. 3 vom 26.08.2026	19
A3	Angebot ANG 855 vom 03.09.2026 – Tragwerksplanung / Ausführungsstatik (26.500,00 EUR netto)	E-Mail Nr. 7 vom 07.09.2026	20

Die Angebote werden auf den folgenden Seiten unverändert im Original wiedergegeben (je 1 Seite, A4). Kopfzeile und Seitenzahl wurden ergänzt. Dateiablage: 04. Firma + Executie\01. Verificator (Pruefingenieur)\... und 04. Firma + Executie\02. Protectia Muncii (BauKG-Koordinator)\TOMS\.



Ingenieurkonsultanten für Bauingenieurwesen

A&C Wohnart Immobilien GmbH
Parkring 2
1010 Wien

Datum: 20.08.2026
Kundennummer: 2301011
Ihre UID-Nr.:
Gültig bis: 19.09.2026
Sachbearbeiter: FTO / DZO
Unser Zeichen: 839 / 1.00

Seite 1 von 1

Angebot: Schallergasse 35, 1120 Wien - Prüfenieur

Grundlagen:

Anfrage vom 10.08.2026, Cosmin Covaciu

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einh	Preis	Netto
TRAGWERKSPLANUNG					
01.2.1	Prüfenieur gem. §127 und §128 WBO (exkl. Bauwerksbuch) Inklusive aller Beschauten und Abnahmebefunde, Erstellung ZT-Bestätigung gem. §127 WBO zur Fertigstellungsanzeige, Bestätigung der Unabhängigkeit lt. § 127 Std-Satz: 155,- Annahme Anzahl Begehungen: 15 Die Verfügbarkeit bei kritischen Phasen ist gegeben!	1,00	Pau	8 000,00	8 000,00 EUR
Summe TRAGWERKSPLANUNG					8 000,00 EUR

Anmerkungen:

Das Honorarangebot gilt für die angebotenen Leistungspositionen als pauschal vereinbart. Sollte sich der entstandene Aufwand um mehr als 10% erhöhen, so ist ein neues Honorar nach den tatsächlichen Stundenaufwendungen zu ermitteln und gesondert zu vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug

Toms Ziviltechniker GmbH
Dachsberggasse 8, 3500 Krems an der Donau | +43 (2732) 72797
Margaretenstraße 93, 1050 Wien | +43 (1) 310 07 07
www.toms.at | office@toms.at

FN 214744a
UID: ATU53776301
Handelsgericht: Landesgericht Krems an der Donau
AGB: www.toms.at



Ingenieurkonsultanten für Bauingenieurwesen

A&C Wohnart Immobilien GmbH
Parkring 2
1010 Wien

Datum: 20.08.2026
Kundennummer: 2301011
Ihre UID-Nr.:
Gültig bis: 19.09.2026
Sachbearbeiter: FTO / DZO
Unser Zeichen: 840 / 1.00

Seite 1 von 1

Angebot: Schallergasse 35, 1120 Wien - Baustellen- und Planungscoordination

Grundlagen:

Anfrage vom 10.08.2026, Cosmin Covaciu

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einh	Preis	Netto
PLANUNGS- UND BAUKG					
04.1	Planungscoordination (einmalig) Leistung gem. Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG für Baustellenkoordinator - Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und USP lt. § 7 BauKG (SiGe-Plan) - Besprechung auf Wunsch (werden gesondert verrechnet)	1,00	Pau	1 200,00	1 200,00 EUR
04.2	Baustellenkoordination Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Bauzeit. Annahme: 12 Monate Leistung gem. Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG für Baustellenkoordinator: - Erstellung Vorankündigung laut BauKG und Meldung beim AI - Erstellen der Baustellenordnung und Versand an die beauftragten Firmen - Koordination und Überwachung der Einhaltung der Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle - regelmäßige Begehungen und Dokumentation (je nach Arbeitsablauf) - Beratung des Bauherrn und dessen Vertreter und Projektleiter laut BauKG - sofortige Veranlassung zur Beseitigung von Mängeln bei "Gefahr in Verzug" und Beauftragung an das Unternehmen	1,00	Pau	9 840,00	9 840,00 EUR
Summe PLANUNGS- UND BAUKG					11 040,00 EUR

Anmerkungen:

Das Honorarangebot gilt für die angebotenen Leistungspositionen als pauschal vereinbart. Sollte sich der entstandene Aufwand um mehr als 10% erhöhen, so ist ein neues Honorar nach den tatsächlichen Stundenaufwendungen zu ermitteln und gesondert zu vereinbaren.

Sonderbesprechungen: etwaige Vorbereitungsbesprechungen mit Baurimen, ÖBA, Architekten etc. oder erforderliche Zusatzbegehungen öfter als 1x / Woche werden mit einem Stundensatz von € 125,- in Rechnung gestellt.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug

Toms Ziviltechniker GmbH
 Dachsberggasse 8, 3500 Krems an der Donau | +43 (2732) 72797
 Margaretenstrasse 93, 1050 Wien | +43 (1) 310 07 07
 www.toms.at | office@toms.at

FN 214744a
 UID: ATU53776301
 Handelsgericht: Landesgericht Krems an der Donau
 AGB: www.toms.at



Ingenieurkonsultanten für Bauingenieurwesen

A&C Wohnart Immobilien GmbH
Parkring 2
1010 Wien

Datum: 03.09.2026
Kundennummer: 2301011
Ihre UID-Nr.:
Gültig bis: 03.10.2026
Sachbearbeiter: FTO / SHO
Unser Zeichen: 855 / 1.00

Seite 1 von 1

Angebot: WH Schallergasse 35, 1120 Wien - TWP

Grundlagen:

Anfrage, 02.09.2026. gez. Cosmin Covaciu

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einh	Preis	Netto
TRAGWERKSPLANUNG					
1.2.1	Ausführungsplanung Ausführungsstatik, Erstellung sämtl. Schalungs- und Bewehrungspläne Führungsplanung Stahl- und Holzbau (keine Werksplanung)	1,00	Pau	25 000,00	25 000,00 EUR
1.2.2	statische Betreuung	1,00	Pau	1 500,00	1 500,00 EUR
Summe TRAGWERKSPLANUNG					26 500,00 EUR

Anmerkungen:

Das Honorarangebot gilt für die angebotenen Leistungspositionen als pauschal vereinbart. Sollte sich der entstandene Aufwand um mehr als 10% erhöhen, so ist ein neues Honorar nach den tatsächlichen Stundenaufwendungen zu ermitteln und gesondert zu vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

Zahlungskondition: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug

Toms Ziviltechniker GmbH
 Dachsberggasse 8, 3500 Krems an der Donau | +43 (2732) 72797
 Margaretenstraße 93, 1050 Wien | +43 (1) 310 07 07
www.toms.at | office@toms.at

FN 214744a
 UID: ATU53776301
 Handelsgericht: Landesgericht Krems an der Donau
 AGB: www.toms.at