CHECKLIST | BERGER

2026.10.27 | 11:30 ora Vienei | Schönbrunner Straße 123/2, 1050 Wien

Fișă internă pentru întâlnire. **R09 este propunerea noastră, nu un contract acceptat.** Bifați doar după clarificare; consemnați răspunsurile și documentele care vor fi confirmate în scris.

01 / Prețuri și întinderea serviciilor

Poziție / serviciu	EUR net
Calcule / Ausführungsstatik	13.000,00
Planuri de construcție și execuție	20.000,00
Asistență statică - maximum 8 vizite	2.000,00
Prüfingenieur	10.000,00
TOTAL ofertă inițială / R09	45.000,00

Total: 45.000 EUR net / 54.000 EUR cu TVA 20%. R09 cere un pachet extins; acceptarea tuturor cerințelor la acest preț trebuie obținută în scris. Oferta originală avea valabilitate 8 săptămâni, până la 2026.10.12; cereți reconfirmarea prețului și disponibilității.

- [ ] **1. Obiectul tehnic complet.** Confirmați fundații și subzidiri, lift, consolidări/deschideri în existent, mansardă, balcoane și scări. Închideți lista exactă de elemente și goluri din Anlage 2. [B1 §§2-4]

- [ ] **2. Ipotezele ofertei.** Oferta de 13.000 EUR pentru calcule presupune lipsa unei schimbări statice relevante față de predimensionare. Stabiliți ce schimbări există și dacă prețul rămâne aplicabil. [B2 p.2]

- [ ] **3. Excavația - exclusă.** Nu adăugați proiectarea Baugrubensicherung/Verbau în sarcina BERGER. Numiți prestatorul separat și datele de sarcină/interfețele pe care BERGER le furnizează; subzidirile clădirii rămân distincte. [B1 §3(4)]

- [ ] **4. PI și finalizarea.** Cine preia PI, controalele fizice, rapoartele și certificarea finală ZT? R09 cere acoperire până la final și persoana corespunzătoare; oferta descrie PI până la Rohbaubeschau și o anexă la finalizare. Confirmați întinderea și persoanele, fără costuri presupuse. [B1 §5; B2 p.3]

- [ ] **5. Bauwerksbuch complet.** R09 solicită existent + intervenții noi, inspecția inițială și înregistrarea în pachet. Acest serviciu nu este explicit în oferta inițială. Obțineți acordul asupra întinderii, responsabilului, termenelor și acoperirii în cei 45.000 EUR. [B1 §6, Anlage 4]

- [ ] **6. Detalii și documente.** Confirmați noduri, ancore, conexiuni, liste, verificarea planurilor de atelier și corecțiile incluse. R09 cere PDF semnat, DWG/DXF/IFC și fișiere native; nu presupuneți că simpla predare electronică din ofertă le acoperă pe toate. [B1 §§4,10; B2 p.3]

BERGER | DECIZII DE ÎNCHIS

02 / Calendar, costuri suplimentare și condiții

- ☐ **7. Vizitele incluse.** Maximum 8 vizite de asistență statică; o vizită T0 cu asistență efectivă intră în cele 8. Inspecțiile PI sunt separate în R09, fără plafon numeric; nu consumați automat din bugetul de asistență pentru o deplasare exclusiv PI. [B1 §§5,7; Anlage 4]

- ☐ **8. Vizitele suplimentare.** Propunerea noastră: pachet comandat expres de 4 vizite = 1.000 EUR net / 1.200 EUR cu TVA. Bugete condiționate: 12 vizite totale = 46.000 net; 16 = 47.000 net. Nu este un tarif suplimentar deja acceptat de BERGER. [B1 p.25-26]

- ☐ **9. Durata și pornirea.** Confirmați 18 luni de șantier de la B0 real, față de circa 12 luni în oferta inițială. T0 = începerea proiectării, B0 = începerea execuției; consemnați separat datele și închiderea documentației. [B1 §9; B2 p.1]

- ☐ **10. Livrările.** R09 propune D1-D5 la 3/6/8/10/12 săptămâni de la T0. Conveniți date reale, condițiile de pornire, timpul de control și corecțiile înainte de execuție. Numiți persoana și resursele care susțin calendarul. [B1 §9; Anlage 3]

- ☐ **11. Calendarul cu valori.** Cereți anexa de livrare/facturare cu sume pe rezultate verificabile. R09 păstrează plata după Leistungsbild, fără tranșe procentuale fixe: definiți când poate fi facturată fiecare parte și evitați dubla facturare. [B1 §§11-12; Anlage 4]

- ☐ **12. Condițiile comerciale.** R09: plată 14 zile, fără Haftrücklass și fără penalitate contractuală. Confirmarea urmărită: preț fără indexare pentru întinderea convenită, 18 luni și garanția contractuală de 3 ani. Nu reintroduceți condițiile comerciale mai dure din versiunile vechi. [B1 §§11-13]

- ☐ **13. Costuri externe și schimbări.** Identificați investigațiile, deschiderile, geotehnica și topografia necesare, cine le comandă și cât costă. Pentru suplimente reale cereți obiect, tarif/plafon și efectul asupra termenelor, distinct de corectarea erorilor proprii. [B1 §§8,11; B2 p.3]

- ☐ **14. Pachetul de închis.** Completați Anlagen 2-3 și 6, numele PI/ZT, drepturile de utilizare și predarea la încetare. Confirmați documentele care vor forma pachetul semnat, inclusiv oferta originală separată, și cereți observațiile rămase în scris. [B1 §§10,15-16; Anlagen]

Consemnarea rezultatului

Concluzie / modificare agreată	Responsabil / termen

Surse și repere: B1: Propunerea BERGER R09, 2026.10.13, 29 pagini; repere: §§3-7, 9-13 și Anlagen 2-6. B2: Oferta originală BERGER, 2026.08.17, 4 pagini. Datele întâlnirii: răspuns primit 2026.10.24. Ciorna confirmării este NETRIMISĂ la ultimul control.

Excluderi urmărite în ambele pachete: BauKG și REALiG Baumanagement / Planung. Nu adăugați aceste servicii prin formulări generale.