CHECKLIST | PECH

2026.10.27 | 14:00 ora Vienei | Johann-Strauß-Gasse 32/6, 1040 Wien

Fișă internă pentru întâlnire. **R09 este propunerea noastră, nu un contract acceptat.** Bifați doar după clarificare; consemnați răspunsurile și documentele care vor fi confirmate în scris.

01 / Prețuri și întinderea serviciilor

Poziție / serviciu	EUR net
AN01 / 01 Ausführungsstatik	42.000,00
AN01 / 02 Durchbruchsplanung Bestand	6.000,00
AN01 / 03 Baugrubensicherung	5.000,00
AN01 / 04 Untergrundbeschau	800,00
AN01 / 05 Baubegleitung - 12 controale	14.000,00
AN01 / 06 Schlussunterlagen	1.500,00
TOTAL AN01 / baza R09	69.300,00
AN02 / Prüfingenieur	3.500,00
AN02 / Fertigstellungsanzeige	1.800,00
AN02 / Bauwerksbuch	3.000,00
TOTAL supliment AN02	8.300,00

AN01: 69.300 net / 83.160 cu TVA. AN02: 8.300 net / 9.960 cu TVA. Cumul aritmetic: 77.600 net / 93.120 cu TVA, înainte de opțiuni sau indexare. Nu este un total acceptat. R09 nu include încă în preț cele trei funcții complete; întinderea și suprapunerile trebuie reconciliate cu AN02.

- ☐ **1. Funcția PI completă.** Confirmați persoana, programul de controale, rapoartele, durata și ce acoperă cei 3.500 EUR din AN02. Delimitați PI de cele 12 controale proprii din AN01, fără dublă deplasare/facturare pentru aceeași prezență. [P1 §§5,7; P2; P3 p.2]
- ☐ **2. Certificarea finală ZT.** AN02 de 1.800 EUR descrie colectarea documentelor și formularelor, iar depunerea revine beneficiarului/reprezentantului. Cereți explicit cine semnează certificarea ZT integrală, ce verifică și dacă există cost separat; nu echivalați compilarea cu certificarea. [P1 §5; P3 p.2]
- ☐ **3. Bauwerksbuch.** Confirmați existent + lucrări noi, inspecția inițială, inventarul, remediile/intervalele și înregistrarea, responsabilul și termenele. AN02 spune creare cu controale și intervale, fără toate aceste detalii explicite. [P1 §6; P3 p.2]
- ☐ **4. Golurile și planurile.** Pentru cei 6.000 EUR confirmați lista completă de goluri/buiandrugi din Anlage 2. Stabiliți detaliile, ancorele, nodurile, listele și contribuțiile tehnice din cele șase poziții, inclusiv corecțiile incluse. [P1 §§2-4; P2 p.2]
- ☐ **5. Verbau și subteran.** Confirmați ce intră în cei 5.000 EUR: soluție, calcule, planuri, faze și interfețe. Delimitați observația subsolului de 800 EUR de investigații/laborator și de asistența în șantier. [P1 §§3,8; P2]

PECH | DECIZII DE ÎNCHIS

02 / Calendar, costuri suplimentare și condiții

- ☐ **6. Vizite și opțiuni.** AN01: 12 controale, extra 450 EUR net/vizită. R09 solicită și T0 separat inclus, până la 6 opțiuni individuale și 18 luni de la B0. Confirmați aceste completări; 6 opțiuni = 2.700 net / 3.240 cu TVA. [P1 §§7,9; Anlage 4; P2]

- ☐ **7. Calendar executabil.** PECH a cerut 4 săptămâni de avans pentru cofraj/armare și a refuzat termene concrete dependente de constructor. Conveniți date și condiții pentru D1-D5 (R09: 3/6/8/10/12 săptămâni), cu avansul necesar și calendarul constructorului. [P1 §9; P4]

- ☐ **8. Facturarea pe etape.** Confirmați/corectați împreună E1-E7 din Anlage 4, cu rezultate, date și valori; este doar o repartizare de lucru. Repartizați separat suplimentele acceptate, fără modificarea nejustificată a celor șase sume inițiale și fără suprapuneri. [P1 §12; Anlage 4]

- ☐ **9. Plata și reținerea.** R09 cere 30 zile și 5% Haftrücklass sau garanție echivalentă. PECH cere 14 zile și nicio reținere. Notați soluția agreată și actualizați toate clauzele/anexele afectate înainte de semnare. [P1 §12; P2; P4]

- ☐ **10. Indexarea și regia.** R09 cere preț fix; PECH cere indexare conform AGB. Conveniți aplicarea/baza/limitele și costul total. Regie ofertată: 195/145/125/95 EUR net/oră după rol; identificați aprobarea și plafonul suplimentelor, cheilor și staționărilor. [P1 §11; P3 p.2,4; P4]

- ☐ **11. Penalități și documentare.** PECH cere eliminarea penalităților și reducerea rapoartelor săptămânale/registrelor. R09 are 0,1% pe zi lucrătoare imputabilă din etapa afectată, plafon 5% din pachet. Conveniți soluția, plus un minim practic de rapoarte, planuri și decizii urmărite. [P1 §13; P4]

- ☐ **12. Predare și utilizare.** Confirmați PDF semnat, DWG/DXF/IFC, fișiere native, As-built și folosirea/continuarea de către alți specialiști. Clarificați diferența dintre drepturile cerute în R09 și drepturile rezervate în AGB. [P1 §10; P3 p.4]

- ☐ **13. Documentele finale.** Stabiliți dacă se semnează R09 revizuit sau o comandă cu anexele convenite și ce document prevalează. PECH preferă ofertele semnate, care includ acceptarea AGB. Completați roluri, calendar, valori, date de facturare și adresa firmei: antetul ofertei are 32/11, emailul de întâlnire 32/6. [P1; P3 p.1,3; P4]

Consemnarea rezultatului

Concluzie / modificare agreată	Responsabil / termen

Surse și repere: P1: Propunerea PECH R09, 2026.10.13, 35 pagini; mai ales §§5-7, 9-13, Anlagen 3-4. P2: AN01, 2026.09.17. P3: AN02, 2026.10.21. P4: Email PECH primit 2026.10.21, ID 9e27d51f. Întâlnire: răspuns 2026.10.22; ciorna confirmării era NETRIMISĂ la ultimul control.

Excluderi urmărite în ambele pachete: BauKG și REALiG Baumanagement / Planung. Nu adăugați aceste servicii prin formulări generale.